

Referencia PAC	Método de Aquisição	Controle Orçamentário			Nº. De Referência POA	Modo de Aprovação	Marco Planejado	Ritos Principais										Concorrente	Nacionalidade	
		Orçamento Estimado em US\$	Valor Contratado Original em US\$	Contrato de Montante Modificado em US\$				Preparação de Edital	Pedido de Não Objeção ao Edital	Não Objeção	Publicação/ Anúncio Específico de Aquisição	Abertura das Propostas	Pedido de Não Objeção ao Relatório de Avaliação / Propostas	Não Objeção	Assinatura do Contrato	Início do Contrato	Término do Contrato			
								Indicar Data	Indicar data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data	Indicar Data			Indicar Data
1.1.9	Contratação de obras/serviços de revitalização e desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e pavimentação em blocos de concreto sextavado em diversas ruas e alamedas no Município de Corumbá/MS - Lote 01 Área Norte. - Contrato nº. 16/2020.	\$ 498.903,33	\$ 429.613,73	583.701,51	2.9	Ex Post	Plan	27/5/2020	-	-	10/6/2020	16/7/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/9/2021			
	Real	27/5/2020	-	-			10/6/2020	16/7/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	19/4/2023	JFR Arquitetura e Construção Eireli - CNPJ: 30.656.027/0001-60	Brasileira				
1.1.9	Contratação de obras/serviços de revitalização e desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e pavimentação em blocos de concreto sextavado em diversas ruas e alamedas no Município de Corumbá/MS - Lote 02 Área Sul. - Contrato nº. 16/2020.	\$ 388.114,42	\$ 334.217,11	454.134,07	2.9	Ex Post	Plan	27/5/2020	-	-	10/6/2020	16/7/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/9/2021		
	Real	27/5/2020	-	-			10/6/2020	16/7/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	21/8/2020	19/4/2023	JFR Arquitetura e Construção Eireli - CNPJ: 30.656.027/0001-60	Brasileira				
1.1.10	Contratação de obras/serviços de revitalização e desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana e pavimentação, revitalização e recapeamento em diversas ruas dos bairros Aeroporto, Centro América e Centro no Município de Corumbá/MS. Contrato nº. 17/2020	\$ 693.877,55	\$ 564.202,38	563.685,10	2.10	Ex Post	Plan	28/5/2020	-	-	26/6/2020	4/8/2020	-	-	1/9/2020	1/9/2020	1/7/2021			
	Real	28/5/2020	-	-			26/6/2020	4/8/2020	-	-	1/9/2020	1/9/2020	Concluído	Equipe Engenharia Ltda - CNPJ: 82.595.174/0001-09	Brasileira					
1.1.11	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços para implantação de pavimentação e drenagem em diversas ruas nos bairros Nova Corumbá, Jardim Guanabara, Planalto, Jardimzinho e Industrial no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 19/2020.	\$ 2.988.857,11	\$ 2.328.914,38	2.888.897,24	2.11	Ex Post	Plan	3/8/2020	-	-	12/8/2020	16/9/2020	-	-	30/9/2020	30/9/2020	30/4/2022			
	Real	3/8/2020	-	-			12/8/2020	16/9/2020	-	-	30/9/2020	30/9/2020	12/012/2022	Equipe Engenharia Ltda - CNPJ: 82.595.174/0001-09	Brasileira					
1.1.12	Contratação de empresa de engenharia para execução obra/serviço para implantação de infraestrutura urbana com ciclovia, urbanização, sinalização e restauração funcional de pavimentos urbanos no acesso a Corumbá (Av. Gaturama e Rua Albuquerque Roque) no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº.	\$ 1.416.542,23			2.12	Ex Post	Plan	26/6/2020	-	-	28/8/2020	28/9/2020	-	-	25/9/2020	25/9/2020	25/12/2021			
	Real	5/8/2022	-	-					-	-	30/8/2021	15/9/2021	31/12/2022							
1.1.13	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de reforma e ampliação na Sede do Ecoparque Cacimba da Saúde no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 10/2022	\$ 283.369,17	\$ 290.282,64	283.369,17	2.13	Ex Post	Plan	25/2/2022	-	-	11/4/2022	27/4/2022	-	-	6/6/2022	6/6/2022	6/9/2023			
	Real	25/2/2022	-	-			11/4/2022	27/4/2022	-	-	6/6/2022	6/6/2022	6/9/2023	Agility Serviços Integrados Ltda - CNPJ: 41.757.793/0001-75	Brasileira					
1.1.14	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de restauro e reforma/adequação do Antigo Armazém da NOB para abrigar novas instalações da Central de Atendimento ao Contribuinte – CAC no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 07/2021	\$ 1.535.373,76	\$ 1.009.308,71	1.535.373,76	2.14	Ex Post	Plan	16/12/2020	-	-	28/12/2020	29/1/2021	-	-	15/7/2021	15/7/2021	10/12/2022			
	Real	16/12/2020	-	-			28/12/2020	29/1/2021	-	-	15/7/2021	15/7/2021	10/12/2022	Marina Dib Buainain Eireli - CNPJ:07.705.770/0001-89	Brasileira					
1.1.15	Urbanização do Parque Linear das Jaguatiricas no Município de Corumbá/MS	\$ 840.000,00			2.15	Ex Post	Plan	30/9/2020	-	-	5/10/2020	5/11/2020	-	-	1/10/2021	15/10/2021	15/10/2022			
	Real		-	-					-	-			15/1/2023							
1.1.16	Contratação de empresa para execução de Obras/Serviços para atendimento de Iluminação Pública na rua Joaquim Wenceslau de Barros no município de Corumbá/MS. Contrato 04/2021	\$ 42.588,53	\$ 38.200,10	42.588,53	2.16	Ex Post	Plan	11/12/2020	-	-	11/12/2020	12/1/2021	-	-	19/4/2021	19/4/2021	19/10/2021			
	Real	11/12/2020	-	-			11/12/2020	12/1/2021	-	-	19/4/2021	19/4/2021	Paralisado	M.C.A. CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELLE - CNPJ 25.228.130/0001-07	Brasileira					
1.1.17	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de revitalização e desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana, restauração de meio fio e sarjeta, na rua Porto Carreiro – Trecho entre as ruas Albuquerque e Edu Rocha no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 06/2021	\$ 69.716,87	\$ 61.033,66	69.716,87	2.17	Ex Post	Plan	03/142/2020	-	-	8/2/2021	12/3/2021	-	-	29/6/2021	29/6/2021	29/3/2022			
	Real	3/12/2020	-	-			8/2/2021	12/3/2021	-	-	29/6/2021	29/6/2021	21/12/2022	Edmilson Lopes Leiguez - Me - CNPJ: 24.416.213/0001-67	Brasileira					
1.1.18	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços de reordenamento viário do Binário nas vias Cabral e Colombo com implantação de sentido único na via com serviços de remendos profundos, sinalização viária vertical e horizontal e sinalização semafórica no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 08/2021	\$ 198.704,55	\$ 200.835,03	198.704,55	2.18	Ex Post	Plan	12/3/2021	-	-	17/3/2021	22/4/2021	-	-	16/7/2021	16/7/2021	10/11/2022			
	Real	12/3/2021	-	-			17/3/2021	22/4/2021	-	-	16/7/2021	16/7/2021	10/11/2022	Blue Sky Sinalização Viária Ltda - CNPJ: 26.745.816/0001-38	Brasileira					
1.1.19	Contratação de empresa de engenharia para execução de obras/serviços complementares da implantação de Ciclovia na Rua Cabral e Readequações de cruzamentos de ruas no Município de Corumbá/MS. - Contrato nº. 18/2022	\$ 94.081,62	\$ 88.949,76	94.081,62	3.	Ex Ante	Plan	22/3/2022	-	-	27/4/2022	16/5/2022	-	-	23/6/2022	23/6/2022	22/11/2022			
	Real	22/3/2022	-	-			27/4/2022	16/5/2022	-	-	23/6/2022	23/6/2022	19/6/2022	Equipe Engenharia Ltda - CNPJ: 82.595.174/0001-09	Brasileira					
Total Licitação Pública Nacional		\$ 38.432.120,59	\$ 33.437.064,91	\$ 35.696.966,23																
1.2	Licitação Pública Internacional																			
1.2	Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo para implantação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTR. - Contrato nº. 002/2020.	\$ 227.568,01	\$ 285.504,42	227.568,01	1.1	Ex Ante	Plan	25/3/2019	4/4/2019	14/4/2019	24/4/2019	8/6/2019	13/6/2019	23/6/2019	3/7/2019	13/7/2019	7/7/2020			
							Real	25/3/2019	5/4/2019	28/8/2019	2/10/2019	19/11/2019	11/2/2020	21/2/2020	13/3/2020	13/3/2020	13/1/2023	Demeter Engenharia Ltda - CNPJ: 10.695.543/0001-24	Brasileira	
Total Licitação Pública Internacional		\$ 227.568,01	\$ 285.504,42	227.568,01																

Referencia PAC	Método de Aquisição	Controle Orçamentário			Nº. De Referência POA	Modo de Aprovação	Marco Planejado	Ritos Principais										Concorrente	Nacionalidade
		Orçamento Estimado em US\$	Valor Contratado Original em US\$	Contrato de Montante Modificado em US\$				Preparação de Edital	Pedido de Não Objeção ao Edital	Não Objeção	Publicação/ Anúncio Especifico de Aquisição	Abertura das Propostas	Pedido de Não Objeção ao Relatório de Avaliação / Propostas	Não Objeção	Assinatura do Contrato	Início do Contrato	Término do Contrato		
2.	Comparação de Preços																		
2.1	Equipamentos e Mobiliário - UEP	\$ 15.685,72	\$ 15.685,72	15.685,72	4.1	Ex Post	Plan	11/9/2017	-	-	11/10/2017	25/11/2017	-	-	5/3/2018	18/1/2018	18/1/2019	1ª - Sts Comércio Varejista Ltda Epp - CNPJ: 12.706.257/0001-42 2ª - Nasser Safa Ahmad - Me - CNPJ: 73.328.999/0001-76 3ª - Sports Empório, Papelaria e Informatica Ltda - CNPJ: 24.596.082/0001-47	Brasileira
2.2	Aquisição de 02 (Dois) veículos 0 km, para atender as necessidades da equipe de trabalho da Unidade Executora do Programa UEP/FONPLATA. - Contrato nº. 15/2020	\$ 21.667,67	\$ 20.533,07	21.666,67	4.2	Ex Post	Plan	4/3/2020	-	-	3/4/2020	18/5/2020	-	-	26/8/2020	18/1/2018	18/1/2019		
							Real	11/9/2017	-	-	-	6/11/2017	-	-	18/1/2018	18/1/2018	18/1/2018		
							Real	17/2/2020	-	-	6/4/2020	23/4/2020	22/7/2020	31/7/2020	26/8/2020	26/8/2020	26/8/2021	Kampai Motors Ltda - CNPJ: 03.583.836/0001-54	Brasileira
Total Comparação de Preços		\$ 37.353,39	\$ 36.218,79	37.352,39															
3.	Seleção Baseada na Avaliação da Qualidade e do Custo																		
3.1	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de supervisão e acompanhamento das obras de infraestrutura urbana do programa de desenvolvimento integrado - PDI, celebrado através do contrato de empréstimo BRA - 016/2014, entre o Município de Corumbá e o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento dos Países da Bacia do Prata - FONPLATA. - Contrato nº. 006/2020.	\$ 627.667,26	\$ 431.851,78	627.667,26	3.1	Ex Post	Plan	24/9/2019	-	-	16/10/2019	12/11/2019	15/5/2020	22/5/2020	13/8/2020	13/8/2020	13/12/2022	Consórcio Supervisor Corumbá - CNPJ: 37.911.428/0001-04	Brasileira
3.2	Contratação de empresa para a realização de auditoria externa independente da execução do Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá - PDI, no Município de Corumbá/MS do exercício financeiro de 2019 e 2020.- Contrato nº.21/2020	\$ 30.000,00	\$ 8.714,93	8.714,93	4.3	Ex Post	Plan	25/8/2020	-	-	28/8/2020	25/9/2020	-	-	1/10/2020	1/10/2020	1/10/2021	Davi & Correa Auditores Independentes Sociedades Simples - CNPJ: 02.971.670/0001-80	Brasileira
3.3	Contratação de empresa para avaliação e monitoramento final do contrato	\$ 80.000,00	\$ -	0		Ex Post	Plan	1/6/2022	-	-	15/6/2022	30/7/2022	-	-	30/8/2022	20/9/2022	20/1/2023		
							Real	1/6/2022	-	-	15/6/2022	30/7/2022	-	-	30/8/2022	20/9/2023	20/1/2023		
Total Seleção Baseada na Avaliação da Qualidade e do Custo		\$ 737.667,26	\$ 440.566,71	636.382,19															
Total Geral PAC		\$ 39.434.709,25	\$ 34.199.354,83	36.598.268,82															

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.