

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de aprobaciones		HITOS PRINCIPALES												
		Presupuesto Estimado US\$	Montó Contratado original US\$	Montó Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra	Nombre firma adjudicada	Origen
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
	Licitación Pública Internacional	42.988.160,00	3.851.801,02	0,00																
LPI.1	Binário do Centro (Reurbanização: Av. Marcos Konder / Av. 7 de Setembro / Av. Joca Brandão / Av. Abraão João Francisco); Ligação da Av. Marcos Konder e Av. Irineu Bornhausen ("Rua do Porto").	7.225.000,00			2.1.6 2.1.7	ExAnte	Plan.	10/6/2019	30/6/2019	15/7/2019	20/7/2019	3/9/2019	18/9/2019	20/9/2019	5/10/2019	10/10/2019	20/10/2019	26/9/2023		
							Real													
LPI.2	Binário Osvaldo Reis - Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis; Binário Praia Brava - Via Paralela a Rua Luci Canziani (Novo acesso ao bairro Praia Brava)	9.485.000,00			2.1.12 2.1.13	ExAnte	Plan.	1/6/2019	1/7/2019	16/7/2019	21/7/2019	4/9/2019	19/9/2019	21/9/2019	6/10/2019	11/10/2019	21/10/2019	25/9/2023		
							Real													
LPI.3	Elxo Viário Oeste (ligação Itaipava x São Roque); Prolongamento da Av Adolfo Konder.	5.980.000,00			2.1.16 2.1.17	ExAnte	Plan.	1/6/2019	1/7/2019	16/7/2019	21/7/2019	4/9/2019	19/9/2019	21/9/2019	6/10/2019	11/10/2019	21/10/2019	25/9/2023		
							Real													
LPI.4	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia do Loteamento Rio Bonito;	5.216.160,00	3.851.801,02		2.3.1	Ex Ante	Plan.	24/11/2018	14/12/2018	29/12/2018	25/12/2018	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019	15/3/2019	28/2/2019	10/3/2019	17/2/2023	CR Artefatos de Cimento Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	28/11/2018	12/4/2019	12/4/2019	25/4/2019	31/5/2019	30/9/2019	30/9/2019	1/10/2019	3/10/2019	9/12/2019			
LPI.5	Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia de Corderos; Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua Presidente João Goulart; Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na	6.082.000,00			2.3.2 2.3.3 2.3.4	Ex Ante	Plan.	24/11/2018	14/12/2018	29/12/2018	25/12/2018	8/2/2019	23/2/2019	28/2/2019	15/3/2019	28/2/2019	1/10/2018	19/3/2021	PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL	
							Real	28/11/2018	12/4/2019	12/4/2019	25/4/2019	30/5/2019	30/9/2019	30/9/2019	1/10/2019					
LPI.6	Rebaixamento de Rede de Abastecimento Elétrico – Binário do Centro e Rebaixamento de Rede de Abastecimento Elétrico – Rua Tijucas	9.000.000,00			2.1.6 2.1.3	Ex Ante	Plan.	15/8/2019	15/9/2019	30/9/2019	5/10/2019	10/11/2019	20/11/2019	22/11/2019	7/12/2019	12/12/2019	22/12/2019	11/12/2021		
							Real	15/8/2019	3/2/2020	3/2/2020	11/2/2020	23/3/2020								
	Licitación Pública Nacional	18.705.000,00	13.095.623,12	0,00																
LPN.1	Reurbanização da Rua Aleixo Maba	625.000,00	511.145,17		2.1.1	Proceso previo a la vigencia	Plan.	1/5/2018	n/a	n/a	31/5/2018	5/7/2018	15/7/2018	n/a	n/a	20/7/2018	1/10/2018	20/9/2020	PLM Construções Ltda.	Brasil
							Real	24/4/2018	n/a	n/a	18/7/2018	20/8/2018	28/9/2018	n/a	n/a	30/10/2018	4/3/2019			
LPN.2	Abertura e Prolongamento de Vias na Área Central (Ruas José Eugênio Muller/ Alberto Werner/ Brusque/ Juvenal Garcia/ Uruguai/ Umbelino de Brito)	1.000.000,00	1.352.431,50		2.1.2	Ex Post	Plan.	1/6/2018	n/a	n/a	1/7/2018	5/8/2018	15/8/2018	n/a	n/a	20/8/2018	1/10/2018	20/9/2020	Engoplan Terraplanagem	Brasil
							Real	26/9/2018	n/a	n/a	31/10/2018	27/12/2018	6/2/2019	n/a	n/a	19/2/2019	14/5/2019			
LPN.3.1	Reurbanização da Rua Tijucas	800.000,00			2.1.3	ExPost	Plan.	1/2/2019	n/a	n/a	3/3/2019	7/4/2019	17/4/2019	n/a	n/a	22/4/2019	2/5/2019	21/4/2021	Qualidade Construções e Pavimentações Ltda	Brasil
							Real	19/11/2019	n/a	n/a	17/12/2019	20/1/2020	7/2/2020	n/a	n/a	20/2/2020				
LPN.3.2	Reurbanização da Av. Delfim de Pádua Peixoto	2.125.000,00			2.1.4	ExPost	Plan.	1/4/2019	n/a	n/a	1/5/2019	5/6/2019	15/6/2019	n/a	n/a	20/6/2019	30/6/2019	14/6/2022		
							Real	1/9/2020	n/a	n/a										
LPN.3.3	Reurbanização da Av. Campos Novos	1.500.000,00	2.173.997,56		2.1.5	ExPost	Plan.	1/4/2019	n/a	n/a	1/5/2019	5/6/2019	15/6/2019	n/a	n/a	20/6/2019	30/6/2019	14/6/2022	CR Artefatos de Cimento Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	5/6/2019	n/a	n/a	19/6/2019	30/7/2019	12/8/2019	n/a	n/a	21/8/2019	29/8/2019			
LPN.4	Ciclovía da Orla 01 - Reurbanização Av. José Medeiros Vieira; Ciclovía da Orla 02 - Reurbanização Rua Ver. Herminio Gervásio (ligação P. Brava - Cabeçadas); Ciclovía da Orla 03 - Reurbanização Av. Pref. Paulo Bauer.	3.300.000,00			2.1.8 2.1.9 2.1.10	ExPost	Plan.	1/6/2019	n/a	n/a	1/7/2019	5/8/2019	15/8/2019	n/a	n/a	20/8/2019	30/8/2019	14/8/2022		
							Real													
LPN.5	Marginais do Ribeirão da Murta - Bairro Espinheiros	2.380.000,00			2.1.11	Ex post	Plan.	10/7/2018	n/a	n/a	9/8/2019	13/9/2019	23/9/2019	n/a	n/a	28/9/2019	8/10/2019	17/9/2023		
							Real													
LPN.6.1	Ponte na Rua Adolfo Batschauer X Rua Sidney Schulze (bairro bairro São Judas / Cidade Nova)	1.750.000,00	1.240.174,81		2.1.14	Ex post	Plan.	1/6/2019	n/a	n/a	1/7/2019	5/8/2019	15/8/2019	n/a	n/a	20/8/2019	30/8/2019	19/8/2021	DECC Construções Ltda EPP	Concórdia, SC, Brasil
							Real	30/10/2018	n/a	n/a	21/11/2018	27/12/2018	10/1/2019	n/a	n/a	24/5/2019	5/8/2019			
LPN.6.2	Ponte na Rua Juca Cesário X Rua São Joaquim (bairro São João / São Vicente - Bambuzal).	1.750.000,00	1.182.494,45		2.1.15	Ex post	Plan.	1/2/2019	n/a	n/a	3/3/2019	7/4/2019	17/4/2019	n/a	n/a	22/4/2019	2/5/2019	21/4/2021	Salver Construtora e Incorporadora	Ituporanga, SC, Brasil
							Real	21/3/2019	n/a	n/a	12/4/2019	23/4/2019	14/5/2019	n/a	n/a	12/6/2019	24/6/2020			
LPN.7	Praça de Esportes (Loteamento Santa Regina 02);	800.000,00	610.186,72		2.2.1	Proceso previo a la vigencia	Plan.	1/6/2018	n/a	n/a	1/7/2018	5/8/2018	15/8/2018	n/a	n/a	20/8/2018	30/8/2018	19/8/2020	CR Artefatos de Cimento Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	13/7/2018	n/a	n/a	18/7/2018	21/8/2018	19/9/2018	n/a	n/a	30/10/2018	6/12/2018			
LPN.8.1	Praça Nossa Senhora das Graças;	400.000,00			2.2.3	ExPost	Plan.	1/10/2019	n/a	n/a	31/10/2019	5/12/2019	15/12/2019	n/a	n/a	20/12/2019	30/12/2019	19/12/2021		
							Real													
LPN.8.2	Centro de Abastecimento (Mercado de Peixe) e Largo do Mercado Público.	2.275.000,00			2.2.2 2.2.4	ExPost	Plan.	1/5/2019	n/a	n/a	31/5/2019	5/7/2019	15/7/2019	n/a	n/a	20/7/2019	30/7/2019	14/7/2022		
							Real													
LPN.9	Revitalização do Largo da Igreja Matriz		1.082.318,50			ExPost	Plan.	1/3/2019	n/a	n/a	31/3/2019	5/5/2019	15/5/2019	n/a	n/a	20/5/2019	30/5/2019	24/5/2020	Infraed Engenharia Eireli EPP	Itajaí, SC, Brasil
							Real	1/3/2019	n/a	n/a	10/4/2019	14/5/2019	10/6/2019	n/a	n/a	25/6/2019	3/7/2019			
LPN.10	Reurbanização e Macrodrenagem da Rua Fermino Vieira Cordeiro (Espinheiros)		1.913.593,09			ExPost	Plan.	19/7/2019	n/a	n/a	18/8/2019	22/9/2019	21/10/2019	n/a	n/a	7/10/2019	17/10/2019	1/10/2022	AJ Potter Terraplanagem Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	19/7/2019	n/a	n/a	21/10/2019	31/7/2019	12/12/2019	n/a	n/a	21/1/2020	24/1/2020			
LPN.11	Reurbanização da Rua Pedro Ferreira					ExPost	Plan.	10/11/2019	n/a	n/a	10/12/2019	14/1/2020	24/1/2020	n/a	n/a	29/1/2020	8/2/2020	2/2/2021	CR Artefatos de Cimento Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	19/12/2019	n/a	n/a	22/1/2020	11/3/2020	12/12/2019	n/a	n/a					

LPN 12	Ponte Av. Nilo Bitencourt x Rua Agostinho Alves Ramos (Bairro São Vicente / Cordeiros)					ExPost	Plan.	10/1/2020	n/a	n/a	9/2/2020	15/3/2020	25/3/2020	n/a	n/a	30/3/2020	9/4/2020	30/3/2022		
							Real	14/2/2020	n/a	n/a	19/2/2020	10/6/2020								
LPN 13	Drenagem e Pavimentação da Rua Manoel Bernardes (Acesso ao Centro de Inovação)		1.211.899,05			ExPost	Plan.												AJ Potter Terraplanagem Ltda.	Itajaí, SC, Brasil
							Real	16/10/2019	n/a	n/a	20/11/2019	23/12/2019	10/1/2020	n/a	n/a	21/1/2020	10/2/2020			
LPN 14	Drenagem e Pavimentação da Avenida Paulo Cantídio da Silva		1.817.382,27			ExPost	Plan.												NAJ Empreiteira Ltda. EPP	Navegantes, SC, Brasil
							Real	8/10/2019	n/a	n/a	8/11/2019	12/12/2019	10/1/2020	n/a	n/a	21/1/2020	31/1/2020			
LPN 15	Implantação e Pavimentação da Via Expressa Portuária de Itajaí - Etapa 1.1					ExPost	Plan.												Baltt Empreiteira Transportes e Terraplanagem Ltda	Balneário Piçarras, SC, Brasil
							Real	5/12/2019	n/a	n/a	14/1/2020	14/2/2020	12/3/2020	n/a	n/a	19/5/2020	24/6/2020			
LPN 16	Arena Multiuso - Parque do Agricultor Gilmar Graff					ExPost	Plan.												Exitto Construções Cívis Ltda	Itajaí, SC, Brasil
							Real	16/1/2020	n/a	n/a	27/1/2020	28/2/2020	25/5/2020	n/a	n/a	9/6/2020	24/6/2020			
LPN 17	Implantação de Galerias, Passeios e Ciclovia na Avenida Itaipava					ExPost	Plan.													
							Real	17/6/2020	n/a	n/a	9/7/2020	10/8/2020								
	Concurso de Precios	0,00																		
	Firmas Consultoras	3.375.000,00	194.210,52	0,00																
SBECC.1	Supervisão e Monitoramento Ambiental	3.125.000,00			4.1	ExAnte	Plan.	1/2/2019	3/3/2019	18/3/2019	23/3/2019	27/4/2019	7/5/2019	9/5/2019	24/5/2019	29/5/2019	8/6/2019	12/5/2024		
							Real	27/8/2019												
SBECC.2	Auditoria Financiera	160.000,00	0,00			ExAnte	Plan.	1/1/2019	31/1/2019	15/2/2019	20/2/2019	27/3/2019	6/4/2019	8/4/2019	23/4/2019	28/4/2019	8/5/2019	11/4/2024	TCE - SC	Florianópolis, SC, Brasil
							Real													
Tomada de preço.3	Estudos e Relatórios Ambientais e de Impactos	90.000,00			1.3	ExAnte	Plan.	1/4/2019	1/5/2019	16/5/2019	21/5/2019	5/7/2019	20/7/2019	22/7/2019	6/8/2019	11/8/2019	21/8/2019	20/10/2019		
							Real													
Tomada de preço.4	Elaboração de Projeto Executivo para as Vias Marginais do Ribeirão da Murta		105.501,64		1.1	ExPost	Plan.	10/10/2018	n/a	n/a	9/11/2018	14/12/2018	24/12/2018	n/a	n/a	29/12/2018	8/1/2019	7/7/2019	Echoa Engenharia SS EPP	Florianópolis, SC, Brasil
							Real	10/10/2018	n/a	n/a	22/11/2018	13/12/2018	6/2/2019	n/a	n/a	28/3/2019	11/4/2019			
Tomada de preço.5	Aquisição de Equipamentos de Topografia		88.708,88			ExPost	Plan.	2/5/2019	n/a	n/a	1/6/2019	6/7/2019	16/7/2019	n/a	n/a	21/7/2019	31/7/2019	25/7/2020	Manfra e Cia LTDA	Porto Alegre, RS, Brasil
							Real	2/5/2019	n/a	n/a	10/7/2019	25/7/2019	25/7/2019	n/a	n/a	5/8/2019	28/8/2019			
Tomada de preço.5	Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado e Licenciamento Ambiental da Obra do Binário da Osvaldo Reis					ExPost	Plan.	2/5/2019	n/a	n/a	1/6/2019	6/7/2019	18/7/2019	n/a	n/a	21/7/2019	31/7/2019	25/7/2020	Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda	Balneário Camboriú, SC, Brasil
							Real	8/1/2020	n/a	n/a	27/1/2020	12/2/2020	12/2/2020	n/a	n/a	18/5/2020	17/6/2020			
	Consultores Individuais	0,00																		
	GRAN TOTAL	65.068.160,00	17.141.634,66	0																

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."