



Plano Anual de Contratações - PAC  
 Nome do Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA  
 Contrato BRA-22/2019  
 Nome do projeto: Programa de Requalificação Urbana e Melhorias Ambientais em Vila Velha ES. VILA VELHA - VIDA NOVA  
 Data do Arquivo: 30/03/2020

| COMPONENTES                            |   | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO     |                                     |                                   | Nº de Identificador POA | Modalidade de revisão (ex ante/ex post) | PRINCIPAIS MARCOS     |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  | Nome da Empresa Contratada | Origem |
|--|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------|--------|
|  |   | Orçamento Estimado (US\$) | Montante Contratado Original (US\$) | Montante Contrato Alterado (US\$) |                         |   | Elaboração de Editais | Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA | Não objeção FONPLATA | Publicação do Edital | Abertura de Envelopes | Adjudicação da Proposta | Solicitação de Não Objeção ao FONPLATA | Não Objeção FONPLATA | Assinatura do Contrato | Início das Obras / Aquisições | Conclusão das Obras / Aquisições |  |                            |        |
| Nº do proc.                            | Modalidade de Contratação   | 27.021.400,00             | 0,00                                | 0,00                              |                         |   | Indicar data          | Indicar data                           | Indicar data         | Indicar data         | Indicar data          | Indicar data            | Indicar data                           | Indicar data         | Indicar data           | Indicar data                  |                                  |  |                            |        |
| <b>LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL</b> |   | 6.888.211,69              | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPI-1                                  | Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização, cicloviás e ciclofaixas nos Bairros Darly Santos e Pontal das Garças (01 lote) | 6.888.211,69              |                                     |                                   | 2.2.3                   | Ex ante                                 | Plan. mar-20          | abr-20                                 | may-20               | jun-20               | jul-20                | ago-20                  | sep-20                                 | sep-20               | oct-20                 | nov-20                        | abr-22                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| <b>LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL</b>      |   | 18.801.188,31             | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-1                                  | Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias no Bairro Balneário Ponta da Fruta  | 3.190.061,43              |                                     |                                   | 2.2.7.1                 | Ex ante                                 | Plan. abr-20          | may-20                                 | may-20               | jun-20               | jul-20                | jul-20                  | ago-20                                 | ago-20               | sep-20                 | oct-20                        | dic-21                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-2                                  | Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias nos Bairros Santa Paula I e Santa Paula II.   | 1.653.206,65              |                                     |                                   | 2.2.7.2                 | Ex ante                                 | Plan. abr-20          | may-20                                 | may-20               | jun-20               | jul-20                | jul-20                  | ago-20                                 | ago-20               | sep-20                 | oct-20                        | sep-21                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-3                                  | Execução de Drenagem e Pavimentação de Vias nos Bairros Riviera da Barra, Cidade da Barra e São Conrado.  | 2.189.539,05              |                                     |                                   | 2.2.7.3                 | Ex ante                                 | Plan. abr-20          | may-20                                 | may-20               | jun-20               | jul-20                | jul-20                  | ago-20                                 | ago-20               | sep-20                 | oct-20                        | jul-21                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-4                                  | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - MEIO AMBIENTE (3 Lotes)  | 2.477.000,00              |                                     |                                   | 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3     | Ex post                                 | Plan. sep-20          | -                                      | -                    | nov-20               | dic-20                | ene-21                  | -                                      | -                    | feb-21                 | mar-21                        | feb-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-5                                  | IMPLANTAÇÃO DE PARQUE URBANO - MEIO AMBIENTE  | 1.686.000,00              |                                     |                                   | 2.1.4                   | Ex post                                 | Plan. feb-21          | -                                      | -                    | abr-21               | may-21                | jun-21                  | -                                      | -                    | jul-21                 | ago-21                        | jul-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-6                                  | Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização vertical e horizontal, cicloviás e ciclofaixas (4 Lotes). Região 01 e 02        | 3.436.205,62              |                                     |                                   | 2.2.2 e 2.2.4           | Ex post                                 | Plan. abr-21          | -                                      | -                    | jul-21               | ago-21                | sep-21                  | -                                      | -                    | oct-21                 | nov-21                        | oct-22                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-7                                  | Execução de obras de pavimentação, drenagem, urbanização, calçadas, sinalização vertical e horizontal, cicloviás e ciclofaixas na Grande Cobiândia              | 1.774.730,28              |                                     |                                   | 2.2.5                   | Ex post                                 | Plan. abr-21          | -                                      | -                    | jul-21               | ago-21                | sep-21                  | -                                      | -                    | oct-21                 | nov-21                        | abr-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| LPN-8                                  | Execução de obras de pavim., drenagem, urban., calçadas, sinalização, cicloviás (3 Lotes: Ulisses Guimarães (2) e P. da Fruta)                                  | 2.394.445,29              |                                     |                                   | 2.2.8                   | Ex post                                 | Plan. abr-21          | -                                      | -                    | jul-21               | ago-21                | sep-21                  | -                                      | -                    | oct-21                 | nov-21                        | abr-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| <b>COMPARAÇÃO DE PREÇOS</b>            |   | 180.000,00                | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| CP-1                                   | Estruturação da UGP: Aquisição de Software  | 100.000,00                |                                     |                                   | 3.1.1.1                 | Ex post                                 | Plan. abr-20          | -                                      | -                    | may-20               | jun-20                | jun-20                  | -                                      | -                    | jul-20                 | ago-20                        | ago-20                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| CP-2                                   | Estruturação da UGP: Aquisição de Equipamentos  | 80.000,00                 |                                     |                                   | 3.1.1.2                 | Ex post                                 | Plan. abr-20          | -                                      | -                    | may-20               | jun-20                | jun-20                  | -                                      | -                    | jul-20                 | ago-20                        | ago-20                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| <b>EMPRESAS DE CONSULTORIA</b>         |   | 1.152.000,00              | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| CS-1                                   | Supervisão de Obras   | 1.072.000,00              |                                     |                                   | 3.3.1.2                 | Ex ante                                 | Plan. mar-20          | abr-20                                 | abr-20               | abr-20               | may-20                | jun-20                  | jun-20                                 | jun-20               | jul-20                 | jul-20                        | dic-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| CS-2                                   | Auditoria Externa - Ano 2020/21/22  | 80.000,00                 |                                     |                                   | 3.2.1.1                 | Ex ante                                 | Plan. abr-20          | may-20                                 | may-20               | jun-20               | jul-20                | jul-20                  | jul-20                                 | jul-20               | ago-20                 | ago-20                        | mar-23                           |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| <b>CONSULTORES INDIVIDUAIS</b>         |   | 0,00                      | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Plan.                 |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
|  |   |                           |                                     |                                   |                         |   | Real                  |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |   | 27.021.400,00             | 0,00                                | 0,00                              |                         |   |                       |  |                      |                      |                       |                         |  |                      |                        |                               |                                  |  |                            |        |

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha ES/UGP.

|  |
|--|
| Preparação de editais / Especificações técnicas / Termos de Referência |
| Processo seleção/contratação   |
| Assinatura e desenvolvimento do contrato                               |

"FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestario y/o Organismo Ejecutor."