

**Plan Anual de Contrataciones**  
**Programa Federal de Infraestructura Regional**  
**Dirección de Programas y Proyectos Especiales con Enfoque Sectorial Amplio - Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional**  
**ARG-42/19**

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° Id. POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)		FECHAS DE HITOS PRINCIPALES										Plazo de obra en meses	
		Presupuesto Vigente (USD)	Monto Contratado original (USD)	Monto Contrato Actualizado (USD)				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra		Fin de Obra
	<b>Licitación Pública Internacional</b>	53.937.597	31.224.601	38.827.497															
LPI-FONPLATA-O-01	Obra Civil "REFUNCIONALIZACIÓN DEL ACCESO TERRESTRE AL PUERTO BARRANQUERAS, TRAMO ACCESOS Y PLAYA DE ESTACIONAMIENTO. REPAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO. CONSTRUCCIÓN DE DOS ROTONDAS - PROVINCIA DEL CHACO"	10.570.000	7.907.117	10.459.901	1.1.1	ex ante	Plan.	30/4/2020	8/7/2020	29/7/2020	13/8/2020	24/9/2020	13/11/2020	30/11/2020	1/3/2021	31/3/2021	15/4/2021	11/4/2022	12
							Real	30/4/2020	8/7/2020	29/7/2020	2/9/2020	20/10/2020	19/1/2021	12/2/2021	8/3/2021	8/4/2021	15/4/2021		
LPI-FONPLATA-O-02	Obra Civil "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL EN LA LOCALIDAD DE CHILECITO - PROVINCIA DE LA RIOJA"	28.367.597	23.317.484	28.367.597	1.2.1	ex ante	Plan.	1/9/2020	20/11/2020	25/11/2020	15/12/2020	18/2/2021	5/4/2021	20/4/2021	30/4/2021	17/5/2021	27/5/2021	13/11/2023	30
							Real	1/9/2020	20/11/2020	25/11/2020	15/12/2020	18/2/2021	19/4/2021	30/4/2021	6/5/2021	22/6/2021	12/8/2021		
LPI-FONPLATA-O-03	Obra Civil "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TECNOLÓGICO SILICON MISIONES - ETAPA II - POSADAS - DPTO. CAPITAL - PROVINCIA DE MISIONES"	7.000.000	-	-	1.3.1	ex ante	Plan.	1/9/2021	18/2/2022	28/2/2022	10/3/2022	21/4/2022	20/7/2022	25/7/2022	9/8/2022	8/9/2022	23/9/2022	18/3/2024	18
							Real	1/9/2021											
LPI-FONPLATA-O-04	Obra Civil "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA R.P. N° 6 - TRAMO: EMP. R.N. N° 95 (SAN BERNARDO) - EMP. R.P. N° 4 (VILLA BERTHET) - PROVINCIA DEL CHACO"	8.000.000	-	-	1.4.1	ex ante	Plan.	1/9/2021	13/12/2021	22/12/2022	7/1/2022	18/2/2022	19/5/2022	24/5/2022	8/6/2022	8/7/2022	25/7/2022	20/7/2023	12
							Real	1/9/2021	13/12/2021	22/12/2022	7/1/2022								
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>53.937.597</b>	<b>31.224.601</b>	<b>38.827.497</b>															

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.