

Plano de Aquisições e Contratações (PAC)

Nombre del Ejecutor: MUNICIPIO DE ITAJAJÁ

Proyector Nº BRA 21/2018

Nombre del Proyecto: PROGRAMA ITAJAJÁ2040: MODERNA E SUSTENTÁVEL

| Referencia do PAC | Modalidade das Aquisições | Controle Orçamentário | | | Nº de referência POA | Modalidade de Aprovações | EVENTOS PRINCIPAIS | | | | | | | | | | | Nome da Empresa Adjudicada | Origem | |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------|
| | | Valor Estimado US\$ | Valor Contratado Original US\$ | Valor Contrato Final US\$ | | | Preparação de Processo Licitatório | Solicitação da Não Objeção | Não Objeção | Publicação do Edital | Habilitação de Propostas | Abertura de proposta | Solicitação da Não Objeção | Não Objeção | Firma do Contrato | Início de Obra | Término de Obra | | | |
| | | | | | | | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | | | |
| | Licitação Pública Internacional | 18.156.160,00 | 3.851.801,02 | 2.881.630,53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPI.1 | Binário do Centro (Reurbanização: Av. Marcos Konder / Av. 7 de Setembro / Av. Joca Brandão / Av. Abraão João Francisco) | 5.000.000,00 | | | 2.1.6 2.1.7 | ExAnte | Plan. | 10/9/2023 | 10/10/2023 | 25/10/2023 | 30/10/2023 | 14/12/2023 | 29/12/2023 | 31/12/2023 | 15/1/2024 | 20/1/2024 | 30/1/2024 | 20/3/2026 | | |
| | | | | | | | Real | | | | | | | | | | | | | |
| LPI.2 | Binário Osvaldo Reis - Avenida Paralela a Av. Osvaldo Reis | 7.940.000,00 | | | 2.1.12 | ExAnte | Plan. | 10/12/2023 | 9/1/2024 | 24/1/2024 | 29/1/2024 | 14/3/2024 | 29/3/2024 | 31/3/2024 | 15/4/2024 | 20/4/2024 | 30/4/2024 | 13/3/2026 | | |
| | | | | | | | Real | | | | | | | | | | | | | |
| LPI.3 | Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia do Loteamento Rio Bonito | 5.216.160,00 | 3.851.801,02 | 2.881.630,53 | 2.3.1 | Ex Ante | Plan. | 24/11/2018 | 14/12/2018 | 29/12/2018 | 25/12/2018 | 8/2/2019 | 23/2/2019 | 28/2/2019 | 15/3/2019 | 28/2/2019 | 10/3/2019 | 17/2/2023 | CR Artefatos de Cimento Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 28/11/2018 | 12/4/2019 | 12/4/2019 | 25/4/2019 | 31/5/2019 | 30/9/2019 | 30/9/2019 | 1/10/2019 | 3/10/2019 | 9/12/2019 | 9/9/2022 | | |
| LPI.5 | Ligação da Av. Marcos Konder e Av. Inrinue Bornhausen ("Rua do Porto") | 2.225.000,00 | | | 2.1.7 | Ex Ante | Plan. | 19/7/2023 | n/a | n/a | 18/8/2023 | 21/10/2023 | 17/10/2023 | 19/10/2023 | 31/11/2023 | 8/11/2023 | 18/11/2023 | 28/8/2025 | | |
| | | | | | | | Real | 19/7/2023 | | | | | | | | | | | | |
| | Licitação Pública Nacional | 30.977.020,91 | 29.849.939,93 | 13.007.647,51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPN.1 | Reurbanização da Rua Aleixo Maba | 625.000,00 | 511.145,17 | 357.918,52 | 2.1.1 | Proceso previo a la vigencia | Plan. | 1/5/2018 | n/a | n/a | 31/5/2018 | 5/7/2018 | 15/7/2018 | n/a | n/a | 20/7/2018 | 1/10/2018 | 20/9/2020 | PLM Construções Ltda. | Brasil |
| | | | | | | | Real | 24/4/2018 | n/a | n/a | 18/7/2018 | 20/8/2018 | 28/9/2018 | n/a | n/a | 30/10/2018 | 4/3/2019 | 25/1/2020 | | |
| LPN.2 | Abertura e Prolongamento de Vias na Área Central (Ruas José Eugenio Muller/ Alberto Werner/ Brusque/ Juvenal Garcia/ Uruguaí/ Umbelino de Brito) | 1.000.000,00 | 1.352.431,50 | 981.679,47 | 2.1.2 | Ex Ante | Plan. | 1/6/2018 | n/a | n/a | 1/7/2018 | 5/8/2018 | 15/8/2018 | n/a | n/a | 20/8/2018 | 1/10/2018 | 20/9/2020 | Engeplan Terraplanagem | Brasil |
| | | | | | | | Real | 26/9/2018 | n/a | n/a | 31/10/2018 | 27/12/2018 | 6/2/2019 | n/a | n/a | 19/2/2019 | 14/5/2019 | 19/11/2020 | | |
| LPN.5 | Reurbanização da Av. Campos Novos | 1.500.000,00 | 2.173.997,56 | 2.131.310,04 | 2.1.5 | ExPost | Plan. | 1/4/2019 | n/a | n/a | 1/5/2019 | 5/6/2019 | 15/6/2019 | n/a | n/a | 20/6/2019 | 30/6/2019 | 14/6/2022 | CR Artefatos de Cimento Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 5/6/2019 | n/a | n/a | 19/6/2019 | 30/7/2019 | 12/8/2019 | n/a | n/a | 21/8/2019 | 29/8/2019 | 28/12/2021 | | |
| LPN.11 | Ponte na Rua Juca Cesário X Rua São Joaquim (bairro São João / São Vicente - Bambuzal) | 1.750.000,00 | 1.182.494,45 | 883.490,01 | 2.1.15 | Ex post | Plan. | 1/2/2019 | n/a | n/a | 3/3/2019 | 7/4/2019 | 17/4/2019 | n/a | n/a | 22/4/2019 | 2/5/2019 | 21/4/2021 | Salver Construtora e Incorporadora | Ruporanga, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 21/3/2019 | n/a | n/a | 12/4/2019 | 23/4/2019 | 14/5/2019 | n/a | n/a | 12/6/2019 | 24/6/2020 | 18/1/2023 | | |
| LPN.12 | Praça de Esportes (Loteamento Santa Regina 02) | 800.000,00 | 610.186,72 | 541.069,19 | 2.2.1 | Proceso previo a la vigencia | Plan. | 1/6/2018 | n/a | n/a | 1/7/2018 | 5/8/2018 | 15/8/2018 | n/a | n/a | 20/8/2018 | 30/8/2018 | 19/8/2020 | CR Artefatos de Cimento Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 13/7/2018 | n/a | n/a | 18/7/2018 | 21/8/2018 | 19/9/2018 | n/a | n/a | 30/10/2018 | 6/12/2018 | 31/1/2020 | | |
| LPN.13 | Praça Nossa Senhora das Graças | 400.000,00 | 467.933,61 | 514.770,92 | 2.2.3 | ExPost | Plan. | 1/8/2021 | n/a | n/a | 31/8/2021 | 5/10/2021 | 15/10/2021 | n/a | n/a | 20/10/2021 | 30/10/2021 | 20/10/2023 | CR Artefatos de Cimento Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 1/9/2021 | n/a | n/a | 17/9/2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | | | 28/10/2021 | 8/11/2021 | 4/2/2023 | | |
| LPN.15 | Revitalização do Largo da Igreja Matriz | 1.328.039,98 | 1.082.318,50 | 809.724,05 | | ExPost | Plan. | 1/3/2019 | n/a | n/a | 31/3/2019 | 5/5/2019 | 15/5/2019 | n/a | n/a | 20/5/2019 | 30/5/2019 | 24/5/2020 | Infraed Engenharia Eireli EPP | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 1/3/2019 | n/a | n/a | 10/4/2019 | 14/5/2019 | 10/6/2019 | n/a | n/a | 25/6/2019 | 3/7/2019 | 17/8/2020 | | |
| LPN.16 | Reurbanização e Macrodrenagem da Rua Fermino Vieira Cordeiro (Espinhosos) | 2.370.451,20 | 1.913.593,09 | 1.632.272,95 | | ExPost | Plan. | 19/7/2019 | n/a | n/a | 18/8/2019 | 22/9/2019 | 2/10/2019 | n/a | n/a | 7/10/2019 | 17/10/2019 | 6/10/2021 | AJ Potter Terraplanagem Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 19/7/2019 | n/a | n/a | 2/10/2019 | 31/7/2019 | 12/12/2019 | n/a | n/a | 21/1/2020 | 24/1/2020 | 1/12/2021 | | |
| LPN.17 | Reurbanização da Rua Pedro Ferreira | 482.460,71 | 382.076,48 | 442.544,37 | | ExPost | Plan. | 10/11/2019 | n/a | n/a | 10/12/2019 | 14/1/2020 | 24/1/2020 | n/a | n/a | 29/1/2020 | 8/2/2020 | 2/2/2021 | CR Artefatos de Cimento Ltda. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 19/12/2019 | n/a | n/a | 22/1/2020 | 11/3/2020 | 12/12/2019 | n/a | n/a | 2/9/2020 | 4/1/2021 | 23/12/2021 | | |
| LPN.18 | Ponte Av. Nilo Bitencourt x Rua Agostinho Alves Ramos (Bairro São Vicente / Cordeiros) | 1.732.282,75 | 1.621.090,58 | 2.043.599,07 | | ExPost | Plan. | 10/1/2020 | n/a | n/a | 9/2/2020 | 15/3/2020 | 25/3/2020 | n/a | n/a | 30/3/2020 | 9/4/2020 | 30/3/2022 | Salver Construtora e Incorporadora | Ruporanga, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 14/2/2020 | n/a | n/a | 19/2/2020 | 10/6/2020 | 28/10/2020 | n/a | n/a | 3/11/2020 | 6/11/2020 | 19/11/2022 | | |
| LPN.20 | Drenagem e Pavimentação da Avenida Paulo Cantídio da Silva | 2.249.886,07 | 1.817.382,27 | 1.839.145,79 | | ExPost | Plan. | 8/10/2019 | n/a | n/a | 7/11/2019 | 12/12/2019 | 22/12/2019 | n/a | n/a | 27/12/2019 | 6/1/2020 | 26/12/2021 | NAJ Empreiteira Ltda. EPP | Navegantes, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 8/10/2019 | n/a | n/a | 8/11/2019 | 12/12/2019 | 10/1/2020 | n/a | n/a | 21/1/2020 | 31/1/2020 | 8/1/2021 | | |
| LPN.21 | Implantação e Pavimentação da Via Expressa Portuária de Itajaí - Etapa 1.1 | 911.072,83 | 646.361,86 | 830.123,13 | | ExPost | Plan. | 5/12/2019 | n/a | n/a | 4/1/2020 | 8/2/2020 | 18/2/2020 | n/a | n/a | 23/2/2020 | 4/3/2020 | 22/2/2022 | Balt Empreiteira Transportes e Terraplanagem Ltda | Balneário Piçarras, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 5/12/2019 | n/a | n/a | 14/1/2020 | 14/2/2020 | 12/3/2020 | n/a | n/a | 19/5/2020 | 24/6/2020 | 4/1/2023 | | |
| LPN.23 | Implantação de Galerias, Passeios e Ciclovia na Avenida Itaipava | 992.298,22 | 794.014,17 | | | ExPost | Plan. | 17/6/2020 | n/a | n/a | 17/7/2020 | 21/8/2020 | 31/8/2020 | n/a | n/a | 5/9/2020 | 15/9/2020 | 5/9/2022 | Construtora Natinho Ltda. EPP. | Itajaí, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 17/6/2020 | n/a | n/a | 9/7/2020 | 10/8/2020 | 5/10/2020 | n/a | n/a | 20/10/2020 | 10/2/2021 | | | |
| LPN.24 | Prolongamento da Rua Agílio Cunha | 1.080.407,43 | 842.721,16 | | | ExPost | Plan. | 12/11/2020 | n/a | n/a | 12/12/2020 | 16/1/2021 | 26/1/2021 | n/a | n/a | 31/1/2021 | 10/2/2021 | 6/5/2022 | Balt Empreiteira Transportes e Terraplanagem Ltda | Balneário Piçarras, SC, Brasil |
| | | | | | | | Real | 12/11/2020 | n/a | n/a | 16/12/2020 | 19/1/2021 | 2/1/2021 | n/a | n/a | 18/2/2021 | 8/3/2021 | | | |

| Referencia do PAC | Modalidade das Aquisições | Controle Orçamentário | | | N° de referencia POA | Modalidade de Aprovações | EVENTOS PRINCIPAIS | | | | | | | | | | Nome da Empresa Adjudicada | Origem | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------|---|----------------------------------|--|
| | | Valor Estimado US\$ | Valor Contratado Original US\$ | Valor Contrato Final US\$ | | | Preparação de Processo Licitatório | Solicitação da Não Objeção | Não Objeção | Publicação do Edital | Habilitação de Propostas | Abertura de proposta | Solicitação da Não Objeção | Não Objeção | Firma do Contrato | Início de Obra | | | Término de Obra | | |
| | | Data | Data | Data | | | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | Data | | | | | |
| LPN.25 | Ponte no Campeche | 1.356.359,98 | 876.404,06 | | | ExPost | Plan. | 1/8/2021 | n/a | n/a | 31/8/2021 | 5/10/2021 | 15/10/2021 | n/a | n/a | 20/10/2021 | 30/10/2021 | 23/4/2023 | Via Arte Construtora de Obras Ltda | São José dos Pinhais, PR, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 13/5/2021 | n/a | n/a | 12/11/2021 | 17/12/2021 | 24/1/2022 | | | 10/2/2022 | 11/3/2022 | | | | |
| LPN.26 | Parque Ecológico e Náutico de Itajaí | 1.801.650,05 | 1.751.081,59 | | | ExPost | Plan. | 10/10/2022 | n/a | n/a | 9/11/2022 | 14/12/2022 | 24/12/2022 | n/a | n/a | 29/12/2022 | 8/1/2023 | 17/2/2024 | Consórcio Viseu-Merculux | Joinville, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 20/9/2022 | n/a | n/a | 19/10/2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | | | 6/3/2023 | 4/5/2023 | | | | |
| LPN.28 | Binário Praia Brava - Via Paralela a Rua Luci Canziani (Novo acesso ao bairro Praia Brava) | 1.545.000,00 | 3.018.495,52 | | 2.1.13 | ExPost | Plan. | 10/4/2022 | n/a | n/a | 10/5/2022 | 24/6/2022 | 9/7/2022 | 11/7/2022 | 26/7/2022 | 31/7/2022 | 10/8/2022 | 12/2/2024 | Construtora Natinho Ltda. EPP. | Itajaí, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 4/7/2022 | n/a | n/a | 31/8/2022 | 3/10/2022 | 3/10/2022 | | | 13/10/2022 | 27/10/2022 | | | | |
| LPN.31 | Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na SubBacia de Cordeiros | 3.460.000,00 | 3.572.212,05 | | 2.3.2 | Ex post | Plan. | 21/10/2021 | n/a | n/a | 20/11/2021 | 4/1/2022 | 19/1/2022 | 24/1/2022 | 8/2/2022 | 24/1/2022 | 3/2/2022 | 24/1/2024 | Pacopedra Obras de Infraestrutura Ltda | Gaspar, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 27/10/2021 | n/a | n/a | 23/12/2021 | 26/1/2022 | 7/2/2022 | n/a | n/a | 9/2/2022 | 11/3/2022 | | | | |
| LPN.32 | Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua Presidente João Goulart | 1.152.000,00 | 979.255,26 | | 2.3.3 | ExPost | Plan. | 20/11/2021 | n/a | n/a | 20/12/2021 | 3/2/2022 | 18/2/2022 | 23/2/2022 | 10/3/2022 | 23/2/2022 | 5/3/2022 | 31/10/2022 | NAJ Empreiteira Ltda. EPP | Navegantes, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 15/12/2021 | n/a | n/a | 20/1/2022 | 22/2/2022 | 22/2/2022 | n/a | n/a | 23/3/2022 | 28/6/2022 | | | | |
| LPN.33 | Implantação de Galerias de Concreto e Obras Complementares (pavimentação e passeio) na Rua João Fernandes Vieira Jr. | 1.470.000,00 | 1.300.169,54 | | 2.3.4 | ExPost | Plan. | 21/12/2021 | n/a | n/a | 20/1/2022 | 6/3/2022 | 21/3/2022 | 26/3/2022 | 10/4/2022 | 26/3/2022 | 5/4/2022 | 30/1/2023 | Pacopedra Obras de Infraestrutura Ltda | Gaspar, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 18/11/2021 | n/a | n/a | 23/12/2021 | 26/1/2022 | 7/2/2022 | n/a | n/a | 18/2/2023 | 11/3/2022 | | | | |
| LPN.37 | Revitalização da Rua Hercilio Luz | 2.970.111,68 | 2.954.574,79 | | | ExPost | Plan. | 10/4/2022 | n/a | n/a | 10/5/2022 | 14/6/2022 | 24/6/2022 | n/a | n/a | 29/6/2022 | 9/7/2022 | 28/6/2024 | Consórcio Natinho - ALT | Itajaí, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 2/8/2022 | n/a | n/a | 31/8/2022 | 3/10/2022 | 3/10/2022 | | | 20/10/2022 | 4/11/2022 | | | | |
| LPN.38 | Ponte na Rua Adolfo Batschauer X Rua Sidney Schulze (bairro bairro São Judas / Cidade Nova) | 1.750.000,00 | | | 2.1.14 | Ex post | Plan. | 10/9/2023 | n/a | n/a | 10/10/2023 | 24/11/2023 | 9/12/2023 | 11/12/2023 | 26/12/2023 | 31/12/2023 | 10/1/2024 | 5/3/2025 | | | |
| | | | | | | | Real | | n/a | n/a | | | | | | | | | | | |
| LPN.39 | Drenagem e Pavimentação da Rua Manoel Bernardes (Acesso ao Centro de Inovação) | 1.513.409,60 | 1.796.330,51 | | | ExPost | Plan. | 10/6/2022 | n/a | n/a | 10/7/2022 | 14/8/2022 | 24/8/2022 | n/a | n/a | 29/8/2022 | 8/9/2022 | 3/9/2023 | Consórcio CR - BALT | Itajaí, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 4/7/2022 | n/a | n/a | 2/8/2022 | 2/9/2022 | 23/9/2022 | | | 2/12/2022 | 10/1/2023 | | | | |
| LPN.40 | Reurbanização da Av. Delfim de Pádua Peixoto | 2.125.000,00 | 2.575.032,38 | | 2.1.4 | ExPost | Plan. | 10/9/2022 | n/a | n/a | 10/10/2022 | 14/11/2022 | 24/11/2022 | n/a | n/a | 29/11/2022 | 9/12/2022 | 1/6/2024 | Consórcio CR - BALT | Itajaí, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 21/10/2022 | n/a | n/a | 27/10/2022 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | | | 22/12/2022 | 4/5/2023 | | | | |
| Consultorias e Gerenciamento | | 3.631.899,54 | 1.377.670,50 | 88.708,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBECC.1 | Supervisão e Monitoramento Ambiental | 3.125.000,00 | 1.154.175,87 | 0,00 | 4.1 | ExAnte | Plan. | 1/2/2019 | 3/3/2019 | 18/3/2019 | 23/3/2019 | 27/4/2019 | 7/5/2019 | 9/5/2019 | 24/5/2019 | 29/5/2019 | 8/6/2019 | 12/5/2024 | Fundação Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | n/a | n/a | n/a | | | |
| SBECC.2 | Auditoria Financiera | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | | ExAnte | Plan. | 1/11/2019 | 31/11/2019 | 15/2/2019 | 20/2/2019 | 27/3/2019 | 6/4/2019 | 8/4/2019 | 23/4/2019 | 28/4/2019 | 8/5/2019 | 11/4/2024 | TCE - SC | Florianópolis, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | | | n/a | n/a | n/a | | | |
| Tomada de preço.1 | Elaboração de Projeto Executivo para as Vias Marginais do Ribeirão da Murta | 182.371,11 | 105.501,64 | | 1.1 | ExPost | Plan. | 10/10/2018 | n/a | n/a | 9/11/2018 | 14/12/2018 | 24/12/2018 | n/a | n/a | 29/12/2018 | 8/1/2019 | 7/7/2019 | Echoa Engenharia SS EPP | Florianópolis, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 10/10/2018 | n/a | n/a | 22/11/2018 | 13/12/2018 | 6/2/2019 | n/a | n/a | 28/3/2019 | 11/4/2019 | | | | |
| Tomada de preço.2 | Aquisição de Equipamentos de Topografia | 87.770,95 | 88.708,88 | 88.708,88 | | ExPost | Plan. | 2/5/2019 | n/a | n/a | 1/6/2019 | 6/7/2019 | 16/7/2019 | n/a | n/a | 21/7/2019 | 31/7/2019 | 25/7/2020 | Manfra e Cia LTDA | Porto Alegre, RS, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 2/5/2019 | n/a | n/a | 10/7/2019 | 25/7/2019 | 25/7/2019 | n/a | n/a | 5/8/2019 | 28/8/2019 | | | | |
| Tomada de preço.3 | Elaboração de Estudo Ambiental Simplificado e Licenciamento Ambiental da Obra do Binário da Osvaldo Reis | 76.757,48 | 29.284,11 | | | ExPost | Plan. | 2/5/2019 | n/a | n/a | 1/6/2019 | 6/7/2019 | 16/7/2019 | n/a | n/a | 21/7/2019 | 31/7/2019 | 25/7/2020 | Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda | Balneário Camboriú, SC, Brasil | |
| | | | | | | | Real | 8/1/2020 | n/a | n/a | 27/11/2020 | 12/2/2020 | 12/2/2020 | n/a | n/a | 18/5/2020 | 17/6/2020 | | | | |
| TOTAL | | 52.765.080,45 | 35.079.411,45 | 15.977.986,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.