



Plano de Aquisições e Contratações

Empréstimo : BRA-028/21  
 Mutuário : Município de Sorocaba/SP  
 Programa : Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano de Sorocaba - Desenvolve Sorocaba  
 Plano de Aquisição: : PAC 02-2023  
 Origem: : TODOS  
 Moeda: : Dólar

Nº de Processo	Modalidade de Adquisições	Objeto do Contrato	Controle Orçamentário			Nº de Identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante/ ex post)	Projeto/TDR	Elaboração do Edital	Solic. não objeção - Edital	Não Objeção - Edital	Publicação	Abertura	MARCOS PRINCIPAIS					Nome da empresa Adjudicada	Origem ou nacionalidade					
			Orçamento estimado US\$¹	Montante contratado original US\$²	Montante contrato alterado US\$³									Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data			Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data
	<b>Licitação Pública Nacional</b>		15.016.546	0	0																				
2.1	Implantação da interseção Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes x Córrego Piratininga (Bairro Jardim Guarigla), em aproximadamente 600m de extensão;	Obras	3.186.826,69			2.1	Ex Post	Plan. 04/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	04/12/2023	08/01/2024	08/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	01/07/2024	01/07/2026						
							Real																		
2.2	Ligação da Rua Francisco Augusto Jd. São Guilherme II com a Rua Afrânio Leite (Bairro Jardim Paulista) em aproximadamente 132m de extensão	Obras	632.967,05			2.2.3	Ex Post	Plan. 10/05/2022	01/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	20/3/2023	20/7/2023	27/7/2023	3/8/2023	17/8/2023	31/8/2023	28/2/2024						
							Real	10/5/2022	1/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	20/3/2023												
2.3	Ligação da Av. Ulysses Guimarães com a Rua Olinda Aires Paulete em aproximadamente 100m de extensão	Obras	401.844,59			2.2.2	Ex Post	Plan. 10/05/2022	01/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	16/3/2023	17/7/2023	24/7/2023	31/7/2023	16/8/2023	30/8/2023	28/2/2024						
							Real	10/5/2022	1/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	16/3/2023												
2.4	Ligação Wanel Ville IV com Bairro Jardim Világio Torino, por meio do Prolongamento da Rua Nelson Juliano em aproximadamente 300m de extensão	Obras	951.410,89			2.2.1	Ex Post	Plan. 10/05/2022	01/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	17/3/2023	17/7/2023	24/7/2023	31/7/2023	16/8/2023	30/8/2023	28/2/2024						
							Real	10/5/2022	1/12/2022	6/2/2023	8/2/2023	10/2/2023	17/3/2023												
2.5	Implantação de vias compreendidas pelas Ruas Rodolfo Garcia, Miguel Ascêncio e travessas, no Bairro Brigadeiro Tobias	Obras	1.472.618,67			2.4	Ex Ante	Plan. 12/10/2021	28/10/2021	16/2/2023	22/2/2023	24/2/2023	29/3/2023	31/7/2023	7/8/2023	16/8/2023	23/8/2023	6/9/2023	5/9/2024						
							Real	12/10/2021	28/10/2021	16/2/2023	17/2/2023	17/2/2023	29/3/2023												
2.6	Construção de alçamento da Av. XV de Agosto em aproximadamente 1.200m de extensão	Obras	3.644.688,92			2.3	Ex Post	Plan. 04/09/2023	04/10/2023	06/11/2023	21/11/2023	04/12/2023	08/01/2024	08/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	01/07/2024	01/07/2026						
							Real																		
2.7	Recuperação da Malha Viária e infraestrutura em aproximadamente 229.988,00 m² - Setor 6	Obras	4.726.189,19			2.5	Ex Post	Plan. 1/12/2022	2/11/2023	6/2/2023	13/2/2023	17/3/2023	17/4/2023	17/8/2023	24/8/2023	31/8/2023	6/9/2023	20/9/2023	20/9/2024						
							Real	1/12/2022	2/11/2023	6/2/2023	13/2/2023	8/3/2023	11/4/2023												
	<b>Empresas de consultoria</b>		1.215.877	572.242,55	0																				
1.1	Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental	Serviço de Consultoria	788.119,48	572.242,55		1.1	Ex Post	Plan. 10/05/2022	22/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	03/08/2022	22/08/2022	26/10/2022	30/10/2022	06/12/2022	17/02/2023	15/2/2023	15/8/2023						
							Real	10/5/2022	22/6/2022	5/7/2022	15/7/2022	3/8/2022	22/8/2022	26/10/2022	30/10/2022	6/12/2022	27/1/2023	15/2/2023							
1.2	Atualização do Plano Diretor de Mobilidade Urbana	Serviço de Consultoria	167.757,45			1.2	Ex Post	Plan. 4/9/2023	4/10/2023	6/11/2023	21/11/2023	4/12/2023	8/1/2024	8/5/2024	22/5/2024	5/6/2024	19/6/2024	1/7/2024	1/7/2025						
							Real																		
3.3	Auditoria Externa	Serviço de Consultoria	100.000,00			4.3	Ex Post	Plan. 20/3/2023	20/4/2023	19/5/2023	26/5/2023	7/6/2023	7/7/2023	7/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	5/12/2023	19/12/2023	17/10/2027						
							Real																		
3.4	Apoio Operacional à Unidade de Execução de Projetos - UEP	Serviço de Consultoria	160.000,00			4.1	Ex Post	Plan. 20/3/2023	20/4/2023	19/5/2023	26/5/2023	7/6/2023	7/7/2023	7/11/2023	14/11/2023	21/11/2023	5/12/2023	19/12/2023	17/10/2027						
							Real																		
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>16.232.423</b>	<b>572.243</b>	<b>0</b>																				
	Preparação de editais / Especificações técnicas / Termos de Referência																								
	Processo seleção/contratação																								
	Assinatura e desenvolvimento do contrato																								

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.