

Plan de Adquisiciones y Contrataciones

Nombre del Ejecutor: Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)
 Operación N°: URU 014/2014
 Nombre de la Operación: Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en Localidades de la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía.

N° de Proceso	Modalidad de Adquisiciones	Presupuesto Estimado US\$ (*)	Monto Contratado original US\$(**)	N° de Identificador POA	Modalidad de revisión (ex ante/ ex post)	HITOS PRINCIPALES														Nombre firma adjudicada	Origen
						Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-adjudicación	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra					
						Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha					
	Licitación Pública Internacional	31.863.237	26.761.150																		
1	PTAR Santa Lucía	8.968.969	8.400.582	1.1	Ex-Ante	Plan. jun-16 Real. mar-18	jun-16 4-jun-18	jun-16 5-jun-18	ago-16 14-jun-18	oct-16 13-ago-18	dic-16 23-oct-18	dic-16 27-nov-18	dic-16 17-dic-18	jul-17 29-ago-19	sep-17	dic-19	CIEMSA	Uruguay			
2	PTAR San Ramón	5.013.947	4.197.834	1.2	Ex-Ante	Plan. ago-15 Real. jul-15	ago-15 5-ago-15	ago-15 10-ago-15	ago-15 18-ago-15	oct-15 30-oct-15	nov-15 30-nov-15	ene-16 15-dic-15	ene-16 6-ene-16	jul-16 17-ago-17	sep-16 25-abr-18	jul-19	CIEMSA	Uruguay			
3	PTAR Fray Marcos	3.817.227	3.785.915	1.3	Ex-Ante	Plan. ago-15 Real. jul-15	ago-15 5-ago-15	ago-15 7-ago-15	ago-15 7-sep-15	oct-15 29-oct-15	nov-15 30-nov-15	dic-15 11-dic-15	dic-15 29-dic-15	jul-16 25-ene-17	sep-16 15-feb-17	jul-19	CIEMSA	Uruguay			
4	Redes Saneamiento San Ramón	6.094.383	3.224.608	1.4	Ex-Ante	Plan. jul-15 Real. jul-15	jul-15 15-jul-15	jul-15 21-jul-15	jul-15 27-jul-15	sep-15 23-sep-15	oct-15 6-nov-15	nov-15 13-nov-15	dic-15 8-dic-15	jul-16 17-ago-17	sep-16 19-oct-17	nov-18	SIE URUGUAY - LEYMER	Uruguay			
5	Redes Saneamiento Fray Marcos	3.317.489	2.023.173	1.5	Ex-Ante	Plan. jun-15 Real. jun-15	jun-15 12-jun-15	jun-15 3-jul-15	jul-15 14-jul-15	sep-15 14-sep-15	oct-15 9-oct-15	nov-15 10-nov-15	nov-15 19-nov-15	jun-16 25-ene-17	ago-16 4-sep-18	nov-17	CITESA / MANTIBA	Uruguay			
6	Readecuación PTAR Florida	3.908.125	4.362.754	1.6	Ex-Ante	Plan. abr-16 Real. jun-18	may-16 29-jun-18	may-16 16-jul-18	jun-16 3-ago-18	ago-16 18-oct-18	oct-16 13-dic-18	nov-16 21-dic-18	nov-16 1-feb-19	jun-17 14-oct-19	jul-17	may-19	ESPINA	Uruguay			
7	Readecuación PTAR Casupá	743.097	766.285	1.7	Ex-Ante	Plan. mar-17 Real. ene-18	abr-17 12-dic-17	abr-17 18-ene-18	may-17 9-feb-18	jul-17 27-abr-18	ago-17 4-jun-18	sep-17 7-jul-18	sep-18 11-jul-18	may-18 18-mar-19	may-18 27-jun-19	dic-19	ESPINA	Uruguay			
	Licitación Pública Nacional	0	924.727																		
8	Construcción cerco perimetral Embalse Presa Paso Severino	-	924.727	1.9	Ex.-post	Plan. Real															
	Concurso de Precios	170.000																			
10	Promoción de la conexión al saneamiento	170.000	-	2.1	Ex-Ante	Plan. Real															
	Firmas Consultoras	180.000	143.587																		
11	Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Santa Lucía	120.000	96.617	2.2	Ex-Ante	Plan. Real	dic-15 may-17	ene-16 22-jun-17	ene-16 expost	feb-16 3-jul-17	abr-16 25-jul-17	may-16 14-sep-17	jun-16 expost	sep-16 6-dic-17	sep-16 6-dic-17	nov-16 9-jul-20	CSI Ingenieros	Uruguay			
12	Estudio de Impacto Ambiental de la PTAR de Florida	60.000	46.970	2.3	Ex-Ante	Plan. Real	feb-18 ene-18	feb-18 2-feb-18	feb-18 2-feb-18	mar-18 15-mar-18	may-18 24-abr-18	ago-18 27-ago-18	ago-18 expost	sep-18 16-ene-19	sep-18 16-ene-19	dic-18	CSI Ingenieros	Uruguay			
	Consultores Individuales	2.025.000	205.678																		
9	Supervisión (3 fiscales de obra)	854.000	148.783	1.8	Ex-ante	Plan. Real	may-16 jun-17	jun-16 5-jul-17	jun-16 8-ago-17	jul-16 9-ago-17	ago-16 28-ago-17	sep-16 20-sep-17	sep-16 22-sep-17	sep-16 11-oct-17	dic-16 Ene - Abr 2018	dic-16 ene-18	dic-19	Fernando ...	Uruguay		
	Supervisión (2 fiscales de obra)		0			Plan. Real	ago-19 oct-19	20-sep-19 24-oct-19	27-sep-19 30-oct-19	30-sep-19 1-nov-19	21-oct-19 22-nov-19	21-nov-19 3-mar-20	25-nov-19 9-mar-20	2-dic-19 14-abr-20	2-may-20 17-may-21	may-20 17-may-21					
	Supervision (1 Director de Obra)		0			Plan. Real	abr-20 abr-20	27-abr-20	15-may-20	20-may-20	10-jun-20	10-jul-20	13-jul-20	27-jul-20	1-sep-20	sep-20					
13	Consultores de apoyo (Asistentes financiero-contable para GPFE)	1.171.000	32.360	3.1	Ex-Ante	Plan. Real							oct-19	oct-19	dic-19	dic-19	may-21	Viviana Muñoz, Fabricio Muñoz	Uruguay		
	Consultor de apoyo (Técnico en Gestión Ambiental)		24.535	3.1	Ex-Ante	Plan. Real	ago-19 19-ago-19	ago-19 13-sep-19	sep-19 17-oct-19	oct-19 7-nov-19	dic-19 2-dic-19	dic-19 12-dic-19	dic-19 20-ene-20	ene-20 11-may-20	feb-20 may-20	may-21	Cecilia Epilogo	Uruguay			
	GRAN TOTAL	34.238.237	28.035.142																		

(*) valores basicos con LLSS e IVA sin imprevistos tomados del precio de oficina
 (**) valores básicos con LLSS e IVA sin imprevistos con el tipo de cambio establecido en el contrato.

Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia
Proceso selección/contratación
Firma y desarrollo del contrato

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.