

**PROYECTO: ARG-22/2014**

PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREAS PRODUCTIVAS EN PROV. FRONTERIZAS EN LA CUENCA DEL PLATA- PRIMER ETAPA

Fecha de actualización: 1/10/2021

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de aprobaciones		HITOS PRINCIPALES										Nombre firma adjudicada	Origen						
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Cambio licitación	Apertura de Ofertas	Propuesta de pre-	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra			Obra/Entrega					
								Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha			Indicar fecha					
	Licitación Pública Internacional	17.662.907	13.763.193,12	13.606.904,70																					
1.1	Obra Electrificación III-Etapa 2. Misiones	7.026.753,00	5.634.524,32	5.195.817,20		Ex ante	Est.													LOTE N° 1 SRL RIEL SRL LOTE N° 2 HIDRECO LOTE N° 3 PROOBRA SA	ARGENTINA				
							Real	8/6/2015	7/7/2015	27/7/2015	27/7/2015	8/9/2015	N/A	29/12/2015	3/2/2016	29/4/2016	2/6/2016	30/4/2018							
1.2	Obra Muelle de carga Puerto las Palmas. Chaco	7.017.543,86	5.728.745,35	5.819.170,18		Ex ante	Est.														NORVAG SACIFF- S Y M - SAN PEDRO FUNDACIONES EMPRESA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES SA (UTE)	ARGENTINA			
							Real	20/11/2014	22/12/2014	26/1/2015	22/12/2014	9/4/2015	N/A	25/6/2015	29/6/2015	03/09/2015 (*)	28/7/2016	30/5/2018							
1.3	Obra de Riego. Programa de Riego en Vinalito. Jujuy	3.618.609,99	2.399.923,45	2.591.917,33		Ex ante	Est.	22/2/2017	24/2/2017	10/3/2017	15/3/2017	2/5/2017	30/5/2017	9/6/2017	16/6/2017	16/4/2018	30/4/2018	31/3/2021							
							Real	24/2/2017	1/3/2017	15/8/2017	24/8/2017	11/10/2017	26/1/2018	21/12/2017	26/1/2018	26/3/2018	5/6/2018					INGECO	ARGENTINA		
	Licitación Pública Nacional	757.971	476.967	571.698																					
2.1	Obra de Infraestructura en Lotes 55 y 14. Agua para Bebida de Ganado. Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta	757.970,60	476.967,08	571.698,14		Ex post	Est.						N/A	N/A	N/A								CONSTRUCTORA DEEFENSA Y ENCAUZAMIENTO SA	ARGENTINA	
							Real	5/1/2016	N/A	N/A	1/3/2016	5/4/2016	9/6/2016	N/A	N/A	12/7/2016	18/8/2016	30/9/2017							
	Comparaciones de Precios	229.219,46	129.458,74	99.216,10																					
3.1	Obra Centro Ganadero. Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta SEGUNDO LLAMADO (**)	108.833,33				Ex post	Est.	25/11/2020	N/A	N/A	1/1/2021	29/1/2021	19/2/2021	N/A	N/A	22/2/2021	15/3/2021	31/3/2021							
							Real	25/11/2020	N/A	N/A															
3.2	Insumos de Implantación de Pasturas. Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta	66.006,60	89.518,51	99.216,10		Ex post	Est.					16/2/2017	16/3/2017	N/A	N/A	16/4/2017	N/A	16/5/2017						CENTRO GANADERO SRL	ARGENTINA
							Real	17/10/2016	N/A	N/A	25/1/2017	16/2/2017	16/3/2017	23/3/2017	5/4/2017	24/4/2017	N/A	12/5/2017							
3.3	Vehículos. Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta SEGUNDO LLAMADO	37.290,24	35.141,54			Ex post	Est.				1/6/2017	19/6/2017	10/7/2017	N/A	N/A	10/8/2017	N/A	10/10/2017						BORIGEN BETZEL SRL	ARGENTINA
							Real	10/5/2017	N/A	N/A	1/6/2017	19/6/2017		N/A	N/A	22/9/2017	N/A	5/10/2017							
3.4	Adquisición de Equipamiento para la Red de distribución de Agua - Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta	5.892,86				Ex post	Est.	1/1/2021	N/A	N/A	15/1/2021	29/1/2021	12/2/2021	N/A	N/A	1/3/2021	N/A	31/3/2021							
							Real	-	N/A	N/A				N/A	N/A		N/A								
3.5	Adquisición de tapa de tanque para reservorio - Titulación y Desarrollo Productivo de la Zona Norte de los Lotes 55 y 14. Salta	3.571,43				Ex post	Est.	1/1/2021	N/A	N/A	15/1/2021	29/1/2021	12/2/2021	N/A	N/A	1/3/2021	N/A	31/3/2021							
							Real	-	N/A	N/A				N/A	N/A		N/A								
3.6	Equipamiento de Medición- Electrificación Rural III- Misiones	56.612,00				Ex post	Est.	28/9/2018	N/A	N/A	15/10/2019	31/10/2018	7/11/2018	N/A	N/A	16/11/2018	N/A	1/12/2020						Loté N° 1 : VIMELEC S.A. Loté N° 2: ETYC SA Loté N° 4 : ESPA ELEC SRL Loté N° 5: MEGABRAS SRL Loté N° 6 : HERTIG SA.	
							Real	17/1/2019	N/A	N/A	18/9/2019	7/10/2019	29/10/2019	N/A	N/A	4/12/2019	N/A	29/9/2020							
3.8	Equipamiento Jujuy - GPS - Equipos Informáticos Motocicleta - Mobiliarios - Cámara de fotos	7.625,00	4.798,69			Ex post	Est.	3/1/2019	N/A	N/A	14/1/2019	28/1/2019	8/2/2019	N/A	N/A	18/2/2019	N/A	18/9/2019						Escritorios y equipos informáticos: ADN SRL Motocicleta: Centro Motos	ARGENTINA
							Real	15/4/2019	N/A	N/A	15/5/2019	10/6/2019	21/6/2019	N/A	N/A	5/8/2019	N/A	16/8/2019							
	Compra directa	0,00	0,00																						
	Capacitación	500,00	0,00																						
5.1	Capacitación y A.T. Jujuy Parcelas demostrativas	500,00				Ex post	Est.	1/1/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/3/2021							
							Real																		
	Consultores	6.750,00						21/1/2019																	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>18.650.596,91</b>	<b>14.369.618,94</b>	<b>14.277.818,95</b>																					

(\*) fecha de firma del contrato original- El 31/05/2016 se firma la Adenda al Contrato con la modificación del Proyecto Ejecutivo

(\*\*) El primer llamado resultó fracasado por no contar con la cantidad necesaria de ofertas y la oferta más baja no cumplió con los requisitos solicitados en Pliego.

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."