

Plan Anual de Adquisiciones

Nombre del Ejecutor: Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
Operación N°: 36/2017
Nombre del Proyecto: Conectividad del Conurbano de la Provincia de Buenos Aires

Plan Anual de Contrataciones		Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión		HITOS PRINCIPALES											Nombre firma adjudicada	Origen
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra			
Referencia del POA	Modalidad de Adquisiciones			0				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				
	Licitación Pública Internacional	47.000.000	47.000.000	0																
1.1.1	Actividad: Contratación obra Corredor Perimetral Lanús - Lomas de Zamora	5.818.301	5.818.301		1.1.1	ExAnte	Plan.										4/11/2020	Coninsa S.A.- Mario Caroleo S.A. UT	Argentina	
							Real	febrero 2018	22/03/2018	27/03/2018	10-11/05/2018	19/06/2018	06/12/18	11/12/18	01/03/2019	4/4/2019	23/11/2020			
1.1.2	Actividad: Contratación obra Repavimentación RP N° 16 tramo RP N° 58 – RP N° 210	5.600.517	5.600.517		1.1.2	ExAnte	Plan.									27/5/2019	7/10/2020	Contrucciones Ingevia S.A.	Argentina	
							Real	marzo 2018	16/05/2018	29/05/2018	14 y 15/06/18	15/08/2018	22/01/2019	30/01/2019	26/04/19	3/6/2019	30/9/2020			
1.1.3	Actividad: Contratación obra Vinculación RP N° 23 y RP N° 24	6.871.611	6.871.611		1.1.3	ExAnte	Plan.			03/06/2019	28/06/2019	07/08/2019	07/10/2019	21/10/2019	20/03/2020	15/09/2020	26/01/2022	Lazaro SA-Transplus SRL UT	Argentina	
							Real	marzo 2019	23/4/2019	23/08/2018	26-27/06/2019 2-3/07/2019	28/08/2019	16/12/2019	17/12/2019	17/07/2020	03.09.2020				
1.1.4	Actividad: Contratación obra Vinculación RP N° 4 Combate Pavón	2.002.433	2.391.719		1.1.4	ExAnte	Plan.	abril 2019	17/05/19	07/06/2019	01/07/2019	02/09/2019	07/11/2019	21/11/2019	23/10/2020	30/07/2021	05/03/2022			
							Real	abril 2019	14/05/19	14/06/2019	12-13/8/2019	27/09/2019	27/11/2019	09/12/2019	27/01/21	05/03/21		TriviñoSA	Argentina	
1.1.5	Actividad: Contratación obra Ampliación RPN° 24. Tramo AU Acceso Oeste - RPN° 25 y Av. Derqui (Etapa 2)	9.739.427	9.618.925		1.1.5	ExAnte	Plan.	marzo 2020	05/04/20	05/05/2020	15/05/2020	07/10/2020	07/12/2020	22/12/2020	12/04/2021	07/05/2021	29/6 2022			
							Real	abril 2020	02/06/2020 y11/8/2020	27/07/2020 y 19/8/2020	31/08/2020 y 01/09/2020	28/10/2020	19/01/21	27/01/21	10/05/21	29/06/21		Lazaro Construcciones S.A Trans Plus S.R.L - CONINSA S.A. – UTE	Argentina	
1.1.6	Contratación obra Ampliac. RPN° 58. Tramo: EX R.P. N° 52 – Calle El Pampero. Long. 10 Km. Partidos: Ezeiza, Pte. Perón, E. Echeverría y San Vicente.	11.514.432	11.245.647		1.1.6	ExAnte	Plan.										10/01 2023			
							Real					04/02/2021	02/03/2021	---	---	15/06/21	19/07/21		Pose S.A.	Argentina
1.1.7	Actividad: Contratación obra Ampliac. RPN° 58. Tramo: Av. El Pampero - RPN° 6. Long. 9 Km. Partido: San Vicente	5.453.280	5.453.280		1.1.7	ExAnte	Plan.	sept. 2022	17/10/22	27/10/2022	02/11/2022	27/11/2022	09/01/2023	23/01/2023	03/04/2023	24/04/2022	30/06/2024			
							Real													
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas /																			
	Proceso selección/contratación																			
	Firma y desarrollo del contrato																			

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.