

Plan Anual de Contrataciones																				
País		Estado Plurinacional de Bolivia																		
Nombre del Ejecutor:		Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social																		
Proyecto N°:		BOL-29/2018																		
Nombre del Proyecto:		Programa de Construcción de Puentes para el Departamento de Cochabamba																		
Referencia del PAC		Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	HITOS PRINCIPALES										DATOS		
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preadjudicación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato			Fin del Contrato
		Modalidad de Adquisiciones	10.161.888	17.272.927				-45.352	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	
		Licitación Pública Nacional	9.687.122,22	16.798.162,12	-45.352,26														Nombre firma adjudicada	Origen
LPN-FONPLATA-O-1	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 1)	1.409.857,68	1.301.711,65	-0,03	1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	15/11/2018	N/A	N/A	11/12/2018			FREDDY SAAVEDRA RIVERA	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR CALA CALA (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE))	557.029,54	540.328,89	-0,03			Real	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	01/02/19	28/12/2019		
	PUENTE VEHICULAR AYCHAMAYU (TACOPAYA)	100.323,57	99.039,36	0,00			Real	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	19/12/2018	18/05/2019		
	PUENTE VEHICULAR CARPANI (BOLIVAR)	585.090,78	514.862,59	0,00			Real	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	19/12/2018	16/08/2019		
	PUENTE VEHICULAR MICAYANI GRANDE (TACOPAYA)	167.413,78	147.480,82	0,00			Real	20/07/2018	N/A	N/A	05/10/2018	29/10/2018	07/11/2018	N/A	N/A	07/12/2018	17/01/2019	16/07/2019		
LPN-FONPLATA-O-2	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 2)	1.520.143,08	1.308.905,03	-38,56	1.1	Ex Ante	Plan.	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/09/2019	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSORCIO TAPACARI "COVARRUBIAS VILLARROEL WINDSOR MICHAEL - 30 % ENRIQUEZ MICHEL JASHIR AMILKAR MELECIO - 30 % COVARRUBIAS ROJAS IGNACIO WINDSOR - 30 % CANAZA FLORES JUAN RAMON - 10 %"	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR VILA VILA (SIPE SIPE)	740.726,63	618.456,46	-0,03			Real	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	14/09/2020		
	PUENTE VEHICULAR LEQUE - MEJ CAMINO LEQUE - VILLA PEREYRA (TAPACARI)	612.218,38	542.573,54	-37,58			Real	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	31/11/2020		
	PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO DE MUJLLI (TAPACARI)	167.198,06	147.875,03	-0,95			Real	20/11/2018	20/11/2018	27/11/2018	12/12/2018	03/01/2019	12/02/2019	N/A	N/A	N/A	01/04/2019	08/09/2019		
LPN-FONPLATA-O-3	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 3)	1.136.128,51	1.100.687,62	-7,37	1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	13/09/2018			ESTRATO LTDA	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR CHORO/CAMINO COCAPATA - COVENDO (COCAPATA)	551.231,45	539.703,69	-5,23			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	11/09/2018	24/10/2018	20/08/2019		
	PUENTE VEHICULAR LA QUEBRADA (COCAPATA)	584.897,06	560.983,92	-2,14			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	11/09/2018	24/10/2018	20/08/2019		
LPN-FONPLATA-O-4	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 4)	677.546,64	615.450,13	-40,93	1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018			A.A. CONSOPRCIO COSVAVE - LEMUEL LTDA	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR MILLU AMAYU (TIRAQUE)	293.766,52	258.711,40	-40,91			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	29/10/2018	19/03/2019		
	PUENTE VEHICULAR CHULLPAS (POJO)	210.034,53	197.112,90	-0,01			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	21/11/2018	30/04/2019		
	PUENTE VEHICULAR KOLQUE KOYA (TIRAQUE)	173.745,59	159.625,83	-0,01			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	01/10/2018	24/10/2018	05/04/2019		
LPN-FONPLATA-O-5	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 5)	891.672,20	749.304,14	-0,04	1.1	Ex Ante	Plan.	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	02/09/2018	04/09/2018	14/09/2018			A.A. LUJAN PODCO	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR CHIMPA WATA MAYU (COLOMI)	486.982,95	397.114,29	-0,01			Real	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	16/07/2019		
	PUENTE VEHICULAR KATARI MAYU (COLOMI)	245.534,71	199.634,49	-0,02			Real	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	19/08/2019		
	PUENTE VEHICULAR RIÓ TORCIAS SIND. MARAVILLAS GRANDE (COLOMI)	159.154,53	152.555,36	-0,01			Real	20/07/2018	20/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	21/08/2018	23/10/2018	16/10/2018	17/10/2018	10/12/2018	21/12/2018	08/08/2019		
LPN-FONPLATA-O-6	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 6)	1.675.249,56	1.340.766,57	-15.691,81	1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018			A.A. CONSORCIO ENRIQUEZ ASOCIADOS	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR CHANGOLLO, TRAMO APILLAPAMPA - CAYAVI (CAPINOTA)	630.687,35	486.374,18	-15.691,62			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	09/10/2018	07/04/2019		
	PUENTE VEHICULAR SICHES (TOKO)	554.422,49	462.945,36	-0,05			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	09/10/2018	20/08/2019		
	PUENTE VEHICULAR TANTALY (SIPE SIPE)	490.139,72	391.447,03	-0,14			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	23/08/2018	N/A	N/A	24/09/2018	24/10/2018	08/05/2019		
LPN-FONPLATA-O-7	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 7)	1.382.514,14	1.167.529,51	-29.572,98	1.1	Ex Post	Plan.	20/07/2018	N/A	N/A	23/07/2018	23/08/2018	01/09/2018	N/A	N/A	14/09/2018			A.A. DEL SUR	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA (MIZQUE)	589.580,59	513.868,84	-0,11			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	22/10/2018	21/11/2019		

Referencia del PAC		Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	HITOS PRINCIPALES										DATOS		
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (Invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preadjudicación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Nombre firma adjudicada	Origen
LPN-FONPLATA-O-8	PUENTE VEHICULAR EL VADO - RÍO MIZQUE (PASORAPA)	648.294,34	529.628,76	-29.572,76	1.1	Ex Post	Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	01/02/2019	29/10/2019	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ASHAHUANI	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR YANA MAYU (TOTORA)	144.639,21	124.031,91	-0,11			Real	20/07/2018	N/A	N/A	27/07/2018	20/08/2018	22/08/2018	N/A	N/A	15/09/2018	01/10/2018	29/04/2019		
	CONSTRUCCION DE PUENTES COCHABAMBA (LOTE 8)	994.010,40	814.726,41	-0,54			Plan.	03/12/2018	N/A	N/A	25/01/2019	11/02/2019	15/02/2019	N/A	N/A	28/02/2019				
	PUENTE VEHICULAR ASAHUANI (TAPACARI)	573.287,50	494.331,70	-0,54	1.1	Esx Post	Real	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	01/12/2019	01/12/2020	ASOCIACIÓN ACCIDENTAL ASHAHUANI	Bolivia
	PUENTE VEHICULAR TIRAQUE (TIRAQUE)	120.740,48	91.541,65	0,00			Real	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	02/12/2019	20/05/2020		
	PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ D6 (TIQUIPAYA)	299.982,42	228.853,06	0,00			Real	16/08/2019	N/A	N/A	16/08/2019	10/09/2019	24/09/2019			23/10/2019	03/12/2019	27/09/2020		
	Firmas Consultoras	12.000,00	11.250,00	18.063,00																
LPN-FONPLATA-SBECC-1	AUDITORÍA DEL PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, FINANCIADO POR EL CONTRATO DE PRÉSTAMO DE FONPLATA No. BOL-29/2017, EJECUTADO POR EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL - FPS, POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	12.000,00	11.250,00	18.063,00	2.1	Ex Ante	Plan.	16/3/2020	20/3/2020	23/3/2020	25/3/2020	16/4/2020	30/4/2020	11/5/2020	15/5/2020	8/6/2020	9/6/2020	9/11/2020	PRICEWARTERHOUSECOOOPER (PwC)	SE REALIZO UNA AMPLIACION AL CONTRATO ORIGINAL N° 14/2020, PARA LA AUDITORIA DE LA GESTION 2020 \$US8.753.- Y PERIODO DE CIERRE \$US9.310.-
							Real	25/3/2020	25/3/2020	5/6/2020	6/6/2020	6/7/2020	25/9/2020	30/9/2020	1/10/2020	26/10/2020	26/10/2020	6/11/2020		
							Real	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/3/2021	24/3/2021	25/3/2021	25/3/2021	26/3/2021	30/4/2021		
	Consultores Individuales	474.765,31	474.765,31	0,00																
CI-FONPLATA-CP-1	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR TANTALY (SIPE SIPE)	16.034,99	16.034,99	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	24/10/2018	07/07/2019	ALEX WILFREDO UREÑA PEREZ	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	05/10/2018	24/10/2018	14/08/2019		
CI-FONPLATA-CP-2	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CHIMPA WATA MAYU (COLOMI)	16.034,99	16.034,99	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	21/12/2018	18/08/2019	RIEYRI TAPIA CAMACHO	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	18/09/2018	21/12/2018	17/10/2019		
CI-FONPLATA-CP-3	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CHORO/CAMINO COCAPATA - COVENDO (COCAPATA)	27.551,02	27.551,02	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	24/10/2018	20/08/2019	NELIO ARIEL CAMACHO GARCIA	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	13/09/2018	24/04/2018	16/02/2020		
CI-FONPLATA-CP-4	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CALA CALA (ARQUE (C. VILLA DE ARQUE))	26.239,07	26.239,07	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018			RENE VICTOR ALVAREZ ENCINAS	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/10/2018	01/2/2019	26/02/2020		
CI-FONPLATA-CP-5	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR LA QUEBRADA (COCAPATA)	29.154,52	29.154,52	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	24/10/2018	19/10/2019	JUAN ALBARO VILLAZON VALDEZ	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	24/09/2018	24/01/2019	16/02/2020		
CI-FONPLATA-CP-6	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR SICHES (TOKO)	21.865,89	21.865,89	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	09/10/2018	19/10/2019	RAMIRO BELTRAN DELGADILLO	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	05/10/2018	09/10/2018	19/10/2019		
CI-FONPLATA-CP-7	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CARPANI (BOLIVAR)	29.125,36	29.125,36	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	19/12/2018	15/10/2019	JOHNY ROLANDO ALARCON ARANIBAR	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	26/10/2018	19/12/2018	15/10/2019		
CI-FONPLATA-CP-8	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR EL VADO - RÍO MIZQUE (PASORAPA)	43.731,78	43.731,78	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	10/09/2018			GONZALO MIRANDA RODRIGUEZ	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	18/10/2018	01/02/2019	28/12/2019		
CI-FONPLATA-CP-9	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR TIN TIN THOLA PAMPA (MIZQUE)	29.154,52	29.154,52	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	22/10/2018	20/01/2020	RAUL TRIVEÑO GARCIA	Bolivia
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	26/09/2018	22/01/2018	20/01/2020		
CI-FONPLATA-CP-10	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR LEQUE - MEJ	29.154,52	29.154,52	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018			JUAN CARLOS VERA MA DONADO	Bolivia

Referencia del PAC		Modalidad de Adquisiciones		Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	HITOS PRINCIPALES										DATOS		
				Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preadjudicación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Nombre firma adjudicada	Origen
CI-FONPLATA-CP-10	CAMINO LEQUE - VILLA PEREYRA (TAPACARI)	29.591,84	29.591,84	0,00	1.1	Ex Post	Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	13/09/2018	01/04/2019	02/09/2020	JUAN CARLOS VERA MILECANDU	Bolivia		
CI-FONPLATA-CP-11	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR VILA VILA (SIPE SIPE)	29.591,84	29.591,84	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018			PORFIRIO DIAZ GUZMAN	Bolivia		
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	02/10/2018	01/04/2019	24/07/2020				
CI-FONPLATA-CP-12	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR AYCHAMAYU (TACOPAYA)	6.005,83	6.005,83	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	25/07/2018	N/A	N/A	01/08/2018	15/08/2018	N/A	N/A	N/A	01/09/2018	19/12/2018	17/07/2019	MONTAÑO SOLIZ GROVER	Bolivia		
							Real	25/07/2018	N/A	N/A	18/09/2018	08/10/2018	N/A	N/A	N/A	26/10/2018	19/12/2018	17/07/2019				
CI-FONPLATA-CP-13	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR MICAYANI GRANDE (TACOPAYA)	14.431,49	14.431,49	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018			ORLANDO RAMOS FLORES	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	13/09/2018	17/01/2019	14/10/2019				
CI-FONPLATA-CP-14	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR RIÓ TORCIAS SIND. MARAVILLAS GRANDE (COLOMI)	16.034,99	16.034,99	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	21/12/2018	07/09/2019	JOSE FREDDY ROCHA CAYO	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	24/09/2018	21/12/2018	07/09/2019				
CI-FONPLATA-CP-15	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CHULLPAS (POJO)	11.661,81	11.661,81	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	21/11/2018	19/06/2019	DIOMEDES TITO QUISPE ARICOMA	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	24/09/2018	21/11/2018	19/06/2019				
CI-FONPLATA-CP-16	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR KOLQUE KOYA (TIRAQUE)	13.994,17	13.994,17	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	24/10/2018	22/05/2019	RAUL ADEMAR HUAYLLA MARQUEZ	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	24/09/2018	21/10/2018	03/08/2019				
CI-FONPLATA-CP-17	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR KATARI MAYU (COLOMI)	14.577,26	14.577,26	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	21/12/2018	17/09/2019	JUAN DANIEL HELGUERO ARANDIA	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	26/09/2018	21/12/2018	16/01/2020				
CI-FONPLATA-CP-18	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO DE MUJLLI (TAPACARI)	10.029,15	10.029,15	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018			FELIX WALTER VARGAS CERRUTO	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	18/09/2018	08/10/2018	N/A	N/A	N/A		01/04/2019	04/11/2019				
CI-FONPLATA-CP-19	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR YANA MAYU (TOTORA)	8.673,47	8.673,47	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	01/10/2018	28/06/2019	NORMA MILENE HIDALGO IBAÑEZ	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	13/09/2018	01/10/2018	25/02/2020				
CI-FONPLATA-CP-20	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR MILLU AMAYU (TIRAQUE)	13.265,31	13.265,31	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	29/10/2018	27/04/2019	RUDY ALVARO ORTUBE GUMIEL	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	19/09/2018	29/01/2018	17/07/2019				
CI-FONPLATA-CP-21	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR CHANGOLLO, TRAMO APILLAPAMPA - CAYAVI (CAPINOTA)	16.034,99	16.034,99	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	30/08/2018	13/09/2018	N/A	N/A	N/A	28/09/2018	9/10/2018	06/06/2019	DONATO LUNA APAZA	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	08/08/2018	24/08/2018	N/A	N/A	N/A	24/09/2018	09/10/2018	02/11/2019				
CI-FONPLATA-CP-22	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR ASAHUANI (TAPACARI)	28.673,47	28.673,47	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	29/06/2018	N/A	N/A	08/02/2019	25/02/2019	N/A	N/A	N/A	28/02/2019			EDWIN F. LAZCANO ROCHA	Bolivia		
							Real	29/06/2018	N/A	N/A	28/06/2019	16/07/2019	N/A	N/A	N/A	07/08/2019	02/12/2019	30/01/2021				
CI-FONPLATA-CP-23	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR TIRAQUE (TIRAQUE)	8.746,36	8.746,36	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	08/01/2019	N/A	N/A	08/02/2019	25/02/2019	N/A	N/A	N/A	28/02/2019			RONALD MILCO COVARRUBIAS ZEBALLOS	Bolivia		
							Real	28/06/2019	N/A	N/A	28/06/2019	16/07/2019	N/A	N/A	N/A	31/07/2019	02/12/2019	19/17/2020				
CI-FONPLATA-CP-24	SUPERVISION PUENTE VEHICULAR AV. SANTA CRUZ D6 (TIQUIPAYA)	14.998,54	14.998,54	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	28/01/2019	N/A	N/A	08/02/2019	25/02/2019	N/A	N/A	N/A	08/03/2019			OSCAR A. CARDONA ARA	Bolivia		
							Real	28/06/1019	N/A	N/A	28/06/2019	16/07/2019	N/A	N/A	N/A	31/07/2019	03/12/2019	13/09/2020				
CI-FONPLATA-CP-25	Servicio de Consultoría Individual para la Evaluación Final del Programa de Construcción de Puentes en el	7.500,00	7.500,00	0,00	1.1	Ex Post	Plan.	27/11/20	N/A	N/A	07/12/20	11/12/20	N/A	N/A	N/A	21/12/20			JOSE FERNANDO GARZON RODRIGUEZ	Bolivia		

Referencia del PAC		Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión	Hito	HITOS PRINCIPALES										DATOS		
		Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Propuesta de Preadjudicación	Solicitud de No Objeción al IE	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio del Contrato	Fin del Contrato	Nombre firma adjudicada	Origen
Modalidad de Adquisiciones		10.161.888	17.272.927	-45.352				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha		
CI-FONPLATA-CP-26	Servicio de Consultoría Individual para la Evaluación Final del Programa de Construcción de Puentes en el Departamento de Cochabamba, BOL 29/2017 .				1.1	Ex ante	Real	21/10/20	N/A	N/A	18/01/21	29/01/21	N/A	N/A	N/A	12/03/21	15/03/21	17/05/21		
CI-FONPLATA-CP-26	Servicio de Consultoría Individual para la Evaluación Final del Programa de Construcción de Puentes en el Departamento de Cochabamba, BOL 29/2017 .	7.500,00		0,00	1.1	Ex ante	Plan.	09/06/21	09/06/21	11/06/21	11/06/21	22/06/21	25/06/21	25/06/21	29/03/21	15/07/21	15/06/21	15/09/21		
							Real													
	GRAN TOTAL	10.161.887,52	17.272.927,43	-45.352,26																

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.