

Plano de Aquisições e Contratações

Nº		Controle Orçamentário			Nº de identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante / ex post)		MARCOS PRINCIPAIS										Nome firma adjudicada	Origem		
		Orçamento estimado US\$	Orçamento Real - Licitação R\$	FONPLATA				Projeto/TDR	Elaboração do Edital	Solic. não objeção - Edital	Não Objeção - Edital	Publicação	Abertura	Proposta	Solic. não objeção - Proposta	Não Objeção - Proposta	Assinatura do Contrato			Início do serviço	Término do serviço
Modalidade de aquisições		29.835.000,00	0,00					Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data				
Licitação Pública Internacional		29.074.000,00																			
3.1	EPG 01/2023 - Supervisão técnica e ambiental para as obras do Programa	1.750.000,00	0,00	03.01.01	Ex-Ante	Plan.		01/07/2022	05/09/2022	09/09/2022	15/09/2022	13/06/2023	13/07/2023	15/07/2023	22/07/2023	06/08/2023	27/08/2023	26/04/2026			
						Real.		26/01/2023	27/01/2023	17/03/2023	24/03/2023	13/06/2023									
1.8	Implantação de interceptor de esgotos da margem esquerda do rio Jundiá e EEEB - IMERJ	2.844.000,00	0,00	02.02.03.01	Ex-Ante	Plan.	30/10/2024	30/10/2024	30/10/2024	06/09/2024	08/09/2024	16/12/2024	16/12/2024	15/01/2024	22/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	22/08/2026			
						Real.															
1.3	Implantação do sistema de produção e distribuição de água de reuso para o Distrito Industrial	6.100.000,00	0,00	02.01.03	Ex-Ante	Plan.	16/01/2025	16/01/2025	26/07/2025	26/07/2025	29/07/2025	02/09/2025	17/10/2025	18/10/2025	25/10/2025	04/11/2025	08/11/2025	02/11/2026			
						Real.															
1.11	Obras de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Bairros Itaiaci e Tombadoro	0,00	0,00	02.03.02	Ex-Ante	Plan.	21/11/2024	21/10/2024	21/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	07/04/2025	22/05/2025	23/05/2025	27/05/2025	03/06/2025	04/06/2025	26/11/2026			
						Real.															
1.1	Proteção das Margens do Rio Jundiá	6.550.000,00	0,00	02.01.01	Ex-Ante	Plan.	01/04/2025	01/04/2025	30/06/2025	09/07/2025	14/07/2025	13/08/2025	01/12/2025	08/11/2025	18/11/2025	23/11/2025	08/12/2025	03/12/2026			
						Real.															
1.7	Sistemas de Água e Esgotos da Região MERJ, com exceção das Redes de Água e Esgotos e Interligações (emissário)	300.000,00	0,00	02.02.02.01	Ex-Ante	Plan.	21/11/2024	21/11/2024	19/02/2024	28/02/2025	05/03/2025	04/04/2025	23/06/2025	30/06/2025	10/07/2025	15/07/2025	30/07/2025	25/07/2026			
						Real.															
1.5	TP 02/2023 - Reservatório Tombadoro	1.030.000,00	0,00	02.03.01	Ex-Ante	Plan.	10/02/2022	01/02/2022	25/06/2022	28/06/2022	12/09/2022	20/06/2023	19/07/2023			21/09/2023	20/10/2023	16/06/2024			
						Real.	25/06/2022	25/06/2022	25/06/2022	06/09/2022	18/04/2023	28/06/2023	19/07/2023								
1.6	TP 03/2023 - Construção de Estação de Tratamento de Água ETA VI	10.500.000,00	0,00	02.02.01.01	Ex-Ante	Plan.	01/07/2022	01/07/2022	01/09/2022	04/09/2022	05/06/2023	11/07/2023	15/09/2023	18/09/2023	22/09/2023	20/10/2023	23/10/2023	15/04/2025			
						Real.	01/07/2022	01/07/2022	21/04/2023	21/04/2023	06/06/2023	24/08/2023									
Licitação Pública Nacional		761.000,00	0,00																		
3.3	Auditoria Externa e Avaliação do Programa	96.000,00	0,00	04.01.02	Ex-Ante	Plan.		20/09/2023	20/09/2023	27/09/2023	09/10/2023	18/02/2023	29/11/2023	13/12/2023	20/12/2023	22/12/2023	02/01/2023	01/01/2027			
						Real.															
3.7	Projeto da obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água dos Bairros Itaiaci e Tombadoro	318.000,00	0,00	01.02.01	Ex-Post	Plan.	15/03/2024	15/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	29/03/2024	18/04/2024	23/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	15/05/2024	25/05/2024	21/11/2024			
						Real.															
3.6	Projeto do Interceptor de Esgotos da Margem Esquerda do Rio Jundiá - IMERJ	197.000,00	0,00	01.02.02	Ex-Post	Plan.		30/09/2023	02/10/2023	09/10/2023	14/10/2023	03/11/2023	08/11/2023	10/11/2023	17/11/2023	27/11/2023	07/12/2023	06/06/2024			
						Real.															
1.2	Recuperação da Mata Ciliar do Rio Jundiá	150.000,00	0,00	02.01.02	Ex-Post	Plan.	01/04/2025	01/04/2025	03/04/2025	10/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	10/05/2025	15/05/2025	22/05/2025	01/06/2025	11/06/2025	03/12/2026			
						Real.															

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.