

Anexo 5 Contenido referencial del Plan de Adquisición y Contrataciones

Plan de Adquisiciones y Contrataciones



Nombre del Ejecutor: Administración Nacional de Electricidad
Operación N°: PAR 26/2018
Nombre de la Operación: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y LINEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE VALENZUELA

| N° de Proceso | Modalidad de Adquisiciones | Control Presupuestario | | | | | | N° de Identificador POA | Modalidad de revisión (ex ante/ ex post) | | HITOS PRINCIPALES | | | | | | | | | | | | Nombre firma adjudicada | Origen |
|----------------|---|---------------------------|------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------|--|------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--|-------------------------|--------|
| | | Presupuesto Estimado US\$ | | Monto Contratado original US\$ | | Monto Contrato modificado US\$ | | | | | Preparación de Pliegos | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Llamado licitación (invitación) | Apertura de Ofertas | Propuesta de pre-adjudicación | Solicitud de No Objeción | No Objeción | Firma de Contrato | Inicio de Obra | Fin de Obra | | | |
| | | FONPLATA | ANDE | FONPLATA | ANDE | FONPLATA | ANDE | | | | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | Indicar fecha | | | |
| | Licitación Pública Internacional | 69.580.000 | 9.516.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LPI-FONPLATA-1 | Proyecto de Interconexión de la Subestación Valenzuela en 500 kV* | 68.093.000 | 9.000.275 | | | | | | ex-ante | Plan. Real | 02/01/2020 | 19/06/2020 | 06/07/2020 | 13/07/2020 | 10/08/2020 | 04/09/2020 | 07/09/2020 | 22/09/2020 | 12/10/2020 | 30/11/2020 | 15/03/2022 | | | |
| LPI-FONPLATA-2 | Fiscalización | 1.487.000 | 516.479 | | | | | | ex-ante | Plan. Real | 03/08/2020 | 20/07/2020 | 03/08/2020 | 10/08/2020 | 07/09/2020 | 02/10/2020 | 06/10/2020 | 21/10/2020 | 20/11/2020 | 30/11/2020 | 15/03/2022 | | | |
| | GRAN TOTAL ** | 69.580.000 | 9.516.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Proceso selección/contratación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Firma y desarrollo del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Componentes de adquisición de materiales y obras (Componente 1), además de adquisición de terreno, gestión ambiental y servicios ambientales (componente 2), a ser incluidos dentro de un mismo proceso licitatorio. Excluye indemnizaciones por liberación de franja de servidumbre.

** Incluye exclusivamente a los procesos relacionados a la ejecución de las obras y servicios que forman parte del proyecto, excluyendo el monto de Comisión de Administración (proceso financiero y no de adquisiciones) e imprevistos (a la fecha no existe previsión para la ejecución de dicho monto).

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los **Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.**