

Nombre del Ejecutor: MOPC
Operación N°: PAR-20/2015 FONPLATA y 1684P OFID
Nombre del Proyecto: Programa de Infraestructura Vial

TC:

Tasa de cambio: 7.000,00 Gs/US\$

Referencia del PAC	Modalidad de Adquisiciones	OBRA	Control Presupuestario			N° de referencia POA	Modalidad de Revisión		HITOS PRINCIPALES											Nombre firma adjudicada	Origen				
			Presupuesto Estimado US\$	Monto Contratado original US\$	Monto Contrato modificado US\$				Preparación de Pliegos	Solicitud de No Objeción	No Objeción	Llamado licitación (invitación)	Apertura de Ofertas	Solicitud de No Objeción al FONPLATA	No Objeción	Firma de Contrato	Inicio de Obra	Fin de Obra							
			Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha				Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha	Indicar fecha							
	Licitación Pública Internacional		298.781.036	148.274.936	160.396.589																				
LPI N° 145/2015	LPI CONTRATACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA REALIZACION DE LAS OBRAS DE CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR - CONTRATO FONPLATA PAR 16	CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR. ID 290428	15.000.000	14.928.571	17.905.624	2.1.3	ExAnte	Real									3/6/2016	15/9/2016	28/10/2020		CONSORCIO TOCSA-ECOMPA	PARAGUAYAS			
LPI N° 44/2016	LPI PARA LA OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE PILAR - FONPLATA PAR 16/2001	OPTIMIZACION Y MODERNIZACION DEL PUERTO DE PILAR. ID 313842	3.879.642	3.899.647	4.679.556	2.1.5	ExAnte	Real									24/5/2017	23/8/2017	25/1/2020		CONSORCIO PUERTO PILAR	PARAGUAYAS			
LPI N° 39/2016	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO OBRA 1: DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (5,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,297 KM)	Lote 1: Desvio Alberdi-Rio Tebicuary. ID 302402 Lote 2: Rio Tebicuary-Pilar. ID 302402	62.145.494	--	--	---	ExAnte	Real	1/6/2016	27/9/2016	28/9/2016	29/9/2016	15/6/2017	23/10/2017	24/10/2017										
LPI N° 40/2018	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO OBRA 1: DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (5,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,297 KM)	Lote 1: Desvio Alberdi-Rio Tebicuary. ID 343363	58.105.034	--	--	---	ExAnte	Real	1/2/2018	7/9/2018	12/9/2018	19/9/2018	13/11/2018	8/3/2019	20/3/2019										
LPI N° 04/2020	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR TRAMO OBRA 1: DESVIO ALBERDI - RIO TEBICUARY (5,56 KM) Y TRAVESIA URBANA VILLA FRANCA (2,297 KM)	Lote 1: Desvio Alberdi-Rio Tebicuary. ID 375603	64.357.143	53.242.956	53.242.956	2.1.1	ExAnte	Real	1/9/2019	10/10/2019	3/2/2020	25/2/2020	8/4/2020	1/7/2020	8/6/2020	7/7/2020	10/9/2020	10/9/2023		CONSORCIO TC PILAR	PARAGUAYAS				
LPI N° 14/2020	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORA PARA DUPLICACION DEL TRAMO REMANSO - PUERTO FALCON	Remanso - Puerto Falcon. ID 359641	32.142.857	22.621.714	22.621.714	2.1.4	ExAnte	Real	1/9/2019	8/10/2019	9/6/2020	29/6/2020	5/8/2020	1/2/2021	5/2/2021	19/3/2021				CONSORCIO PUERTO FALCON	PARAGUAYAS				
	Firmas Consultoras		13.621.429	6.590.076	6.983.917																				
LPI N° 152/2015	LPI DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR - CONTRATO FONPLATA PAR 16	FISCALIZACION DE LAS OBRAS CIRCUNVALACION Y ACCESO VIAL A LA TERMINAL PORTUARIA DE LA CIUDAD DE PILAR. ID 290432	750.000	863.857	1.036.258	3.1.1	ExAnte	Real									10/6/2016	1/7/2016	31/12/2018		E.LC. ELECTROCONSULT DEL PARAGUAY S.A.	PARAGUAYAS			
LPI N° 43/2016	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION VIAL DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR	Desvio Alberdi - Pilar. ID 302403	5.500.000	--	--	---	ExAnte	Real				17/6/2016	30/9/2016												
LPI N° 90/2017	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION VIAL DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR	Lote 1: Desvio Alberdi-Rio Tebicuary. ID 334789 Lote 2: Rio Tebicuary-Pilar. ID 334789	3.142.857	2.671.507	2.726.303	3.1.2	ExAnte	Real				23/8/2017	3/11/2017	24/7/2018	24/7/2018	13/12/2018	17/12/2018	17/2/2022		CONSORCIO THEC DEL PLATA	PARAGUAYAS / BRASILERAS				
LPI N° 01/2020	LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DUPLICACION DEL TRAMO REMANSO - PUERTO FALCON	Remanso - Puerto Falcon. ID 359640	1.728.571	929.712	929.712	3.1.4	ExAnte	Real	1/9/2019	11/10/2019	2/6/2020	6/7/2020	19/8/2020	22/1/2021	8/2/2021	13/4/2021				CONSORCIO BAJO CHACO	PARAGUAYAS				
	Auditoría Externa		85.714	65.057	54.214																				
LCO N° 130/2016	LCO CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CONVENIO FONPLATA PAR 20/2015 - OFID 1684P	Auditoría Externa PAR 20/2015 - OFID 1684P. ID 317879	85.714	65.057	54.214	6.1.8	ExAnte	Plan.									1/9/2017	1/9/2017			CONTROLLER CONTADORES Y AUDITORES	PARAGUAYA			
	Consultores Individuales de la UEP		491.971	491.971	491.971																				
2018-6.1.2	Coordinador de Obras	Luis Fernando Rodriguez	104.046	104.046	104.046	6.1.2	ExPost	Plan.																	
2018-6.1.3	Consultor Especialista	Fanny Fabiola Ramirez	78.823	78.823	78.823	6.1.3	ExPost	Plan.																	
2018-6.1.4	Consultor Especialista	Isabel Noemi Nuñez	78.823	78.823	78.823	6.1.4	ExPost	Plan.																	
2018-6.1.5	Coordinador de Ambiental	Pedro Juan Molas	82.971	82.971	82.971	6.1.5	ExPost	Plan.																	
2018-6.1.6	Consultor Especialista Analista Financiero	Jose Gaspar Rodriguez	104.565	104.565	104.565	6.1.6	ExPost	Plan.																	
2020-6.1.7	Supervisor de Obras	Alfredo Daniel Fretes	42.743	42.743	42.743	6.1.7	ExPost	Plan.																	
	GRAN TOTAL en US\$		298.866.751	148.339.993	160.450.803																				
	Elaboración de Pliegos / Especificaciones Técnicas / Terminos de Referencia																								
	Proceso selección/contratación																								
	Firma y desarrollo del contrato																								

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor."