Empréstimo : BRA-31
Mutuário : Municipio de Criciúma/SC
Programa : Projeto de Transporte e Mobilidade Urbana de Criciúma/SC - 2ª ETAPA

Plano de PA 07/2023

Plano de Aquisições e Contratações

		Controle Orçamentário									MARCOS PRINCIPAIS													
		Orçamento estimado US$		Orçamento estimado R$		Orçamento Real - Licitação R$		Nº de identificador POA	Modalidade de revisão (ex ante / ex post)															
		FONPLATA	Local	FONPLATA	Local	FONPLATA	Local				Projeto/TDR	Elaboração do Edital	Solic. não objeção - Edital	Não Objeção - Edital	Publicação	Abertura	Proposta de pré-adjudicação	Solic. não objeção - Adjudicação	Não Objeção - adjudicação	Assinatura do Contrato	Início do serviço	Término do serviço	Nome firma adjudicada	Origem
Nº do Processo	**Modalidade de aquisições**	**24.825.000,00**	**5.095.594,64**	**124.827.547,50**	**25.651.497,83**	**21.340.438,68**	**5.519.673,47**				Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data	Assinalar data		
	Licitação Pública Internacional	3.384.604,35	1.539.008,81	17.018.806,05	7.738.598,00	0,00	0,00																	
02.01.01	Complementar a conexão leste - oeste da cidade por meio do binário Santos Dumont (aproximadamente 3,0 km), da Via Rápida até Avenida Centenário e obras complementares nas vias adjacentes (com Obra de Arte Especial).	2.200.604,35	0,00	11.065.298,85	0,00	0,00	0,00	02.01.01	Ex-Ante	Plan.	10/10/2023	10/11/2023	11/11/2023	18/11/2023	20/11/2023	25/12/2023	23/02/2024	24/02/2024	02/03/2024	13/03/2024	18/03/2024	07/03/2026		
										Real.														
5.1.1	Supervisão técnica e ambiental	1.184.000,00	1.539.008,81	5.953.507,20	7.738.598,00	0,00	0,00	05.01.01	Ex-Ante	Plan.	20/06/2023	28/06/2023	04/07/2023	05/07/2023	10/07/2023	17/08/2023	16/10/2023	17/10/2023	22/10/2023	25/10/2023	05/11/2023	28/10/2027		
										Real.	26/06/2023	03/07/2023	04/07/2023	05/07/2023	10/07/2023	17/08/2023								
	Licitação Pública Nacional	21.440.395,65	3.164.587,78	107.808.741,45	15.921.183,11	21.340.438,68	3.359.851,13																	
6.1.2	Auditoria Externa	25.000,00	0,00	125.707,50	0,00	0,00	0,00	06.01.02	Ex-Ante	Plan.	04/09/2023	19/09/2023	24/09/2023	29/09/2023	01/10/2023	05/11/2023	04/01/2024	09/01/2024	14/01/2024	19/01/2024	24/01/2024	09/10/2028		
										Real.														
03.01.01	Continuidade da canalização e desassoreamento do Rio Criciúma e do prolongamento do canal auxiliar subterrâneo em aproximadamente 1,0 km;	2.269.209,93	250.000,00	11.410.268,29	1.257.075,00	0,00	0,00	03.01.01	Ex-Post	Plan.	29/11/2023	14/12/2023	19/12/2023	24/12/2023	26/12/2023	30/01/2024	30/03/2024	04/04/2024	09/04/2024	14/04/2024	24/04/2024	13/04/2026		
										Real.														
02.03.01	Eixo Bairro Pinheirinho - Bairro São Francisco Revitalização e implantação de corredor de transporte coletivo nas Ruas Giácomo Biléssimo e Imigrante Meller e pavimentação Rua Irmão Valmir Orsi, em aproximadamente 1.500m.	2.445.834,30	0,00	12.298.388,61	0,00	0,00	0,00	02.03.01	Ex-Post	Plan.	11/03/2024	04/04/2024	05/04/2024	10/04/2024	12/04/2024	17/05/2024	16/07/2024	19/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	09/08/2024	30/01/2026		
										Real.														
02.03.02	Eixo Rio Maina - Obra de Arte Especial (OAE) Av. Luiz Lazzarin e Rod. José Spillere com Av dos Imigrantes e Av João Ronchi	1.909.706,57	1.181.440,00	9.602.577,55	5.940.634,75	0,00	0,00	02.03.02	Ex-Post	Plan.	30/11/2023	01/02/2024	02/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	15/03/2024	14/05/2024	17/05/2024	22/05/2024	24/05/2024	04/06/2024	25/11/2025		
										Real.														
1.1.1	Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana	0,00	139.406,99	0,00	709.666,54	0,00	761.151,13	01.01.01	Ex-Post	Plan.	30/06/2021	18/08/2021			17/09/2021	18/10/2021	14/04/2022			26/04/2022	23/06/2022	18/06/2023	CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA	Brasil
										Real.		19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	12/11/2021	14/04/2022	14/04/2022	14/04/2022	26/04/2022	23/06/2022	23/06/2023		
3.1.1.3	Estudos e Projetos Complementares à Execução das Obras	0,00	24.825,67	0,00	124.830,92	0,00	0,00	01.01.03.01	Ex-Post	Plan.	12/09/2022	12/10/2022			14/10/2022	18/11/2022	17/01/2023			01/02/2023	16/02/2023	14/08/2023		
										Real.														
03.02.02	Implantação Macrodrenagem Bacia do Rio Criciúma Canal Auxiliar da Rodoviária, em aproximadamente 520m;	2.430.907,27	0,00	12.223.331,03	0,00	0,00	0,00	03.01.02	Ex-Post	Plan.	05/02/2024	20/02/2024	25/02/2024	01/03/2024	03/03/2024	07/04/2024	06/06/2024	11/06/2024	16/06/2024	26/06/2024	07/07/2024	01/07/2025		
										Real.														
02.02.02	Implantação da Central Semafórica	1.124.870,21	0,00	5.656.184,88	0,00	0,00	0,00	02.02.03.01	Ex-Post	Plan.	11/12/2023	18/12/2023	20/12/2023	09/01/2024	12/01/2024	16/02/2024	16/04/2024	17/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	09/05/2025		
										Real.														
03.03.01	Implantação de parque ecológico no Morro Cechinel, incluindo infraestrutura e equipamentos	1.355.882,80	1.000.000,00	6.817.785,48	5.028.300,00	0,00	0,00	03.01.03	Ex-Post	Plan.	14/08/2023	06/10/2023	07/10/2023	12/10/2023	14/10/2023	18/11/2023	17/01/2024	18/01/2024	23/01/2024	02/02/2024	13/02/2024	06/02/2025		
										Real.														
02.03.04	Implantação e pavimentação da Rodovia Antonio Scotti, com aproximadamente 3.400m	3.951.503,57	0,00	19.869.345,40	0,00	21.340.438,68	0,00	02.03.04	Ex-Ante	Plan.	04/05/2022	19/05/2022			08/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	23/02/2023	02/05/2023	28/07/2022	11/05/2023	16/04/2026	SETEP CONSTRUÇÕES S.A	Brasil
										Real.	20/05/2022	06/06/2022			06/06/2022	12/07/2022	27/07/2022	28/04/2023	05/05/2023	28/07/2022	11/05/2023			
02.03.05	Implantação e requalificação do Prolongamento sul da Avenida Centenário com ligação na Avenida Antônio Scotti	1.720.000,00	0,00	8.648.676,00	0,00	0,00	0,00	02.03.05	Ex-Post	Plan.	30/11/2023	30/12/2023	04/01/2024	09/01/2024	11/01/2024	15/02/2024	15/04/2024	20/04/2024	25/04/2024	05/05/2024	16/05/2024	11/11/2024		
										Real.														
3.1.1.2.1	Projeto de Engenharia Ref. Central Semafórica	0,00	568.915,12	0,00	2.860.675,90	0,00	2.598.700,00	01.01.02.01	Ex-Post	Plan.	06/02/2023	14/04/2023			14/04/2023	14/05/2023	13/06/2023			19/06/2023	22/06/2023	19/06/2024	CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA	Brasil
										Real.	02/04/2023	14/04/2023			14/04/2023	26/04/2023	03/05/2023			11/05/2023	05/06/2023			
02.03.03	Recuperação do Pavimento Asfáltico e de Mobilidade Urbana da Avenida Luiz Lazzarin	3.224.750,34	0,00	16.215.012,13	0,00	0,00	0,00	02.03.03	Ex-Ante	Plan.	06/03/2023	28/04/2023	28/04/2023	31/05/2023	06/06/2023	11/07/2023	09/09/2023	10/09/2023	15/09/2023	17/09/2023	6/10/2023	10/10/2024	JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	Brasil
										Real.	06/03/2023	28/4/2023	28/4/2023	31/5/2023	6/6/2023	11/7/2023	29/9/2023	4/10/2023		29/9/2023				
02.02.01	Revitalizar aproximadamente 11,0 km de vias na região central da cidade e implantar cerca de 2,5 km de ciclovias/ciclofaixas;	982.730,66	0,00	4.941.464,58	0,00	0,00	0,00	02.02.01.01	Ex-Post	Plan.	11/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	02/01/2024	05/01/2024	09/02/2024	09/04/2024	14/04/2024	19/04/2024	29/04/2024	10/05/2024	09/05/2025		
										Real.														
	Pregão Eletrônico	0,00	378.417,87	0,00	1.923.431,50	0,00	2.089.197,24																	
6.1.1	Unidade de Coordenação do Programa (UEP)	0,00	378.417,87	0,00	1.923.431,50	0,00	2.089.197,24	06.01.01	Ex-Post	Plan.	05/03/2021	02/09/2021			03/09/2021	14/09/2021	06/10/2021			14/09/2021	12/10/2021	14/10/2025	MARIA DO CARMO AZEVEDO A.S AZEVEDO CONSULTORIA - ME	Brasil
										Real.	01/09/2021	02/09/2021			13/09/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021		11/10/2021	15/10/2021			
	Tomada de Preço(NCB) - Civil Works(CW)	0,00	13.580,18	0,00	68.285,22	0,00	70.625,10																	
01.01.02.03	Projeto para Revitalização da Av. Luiz Lazzarin	0,00	13.580,18	0,00	68.285,22	0,00	70.625,10	01.01.02.03	Ex-Post	Plan.	15/01/2022	02/02/2022			07/02/2022	24/02/2022	22/04/2022			28/04/2022	29/04/2022	24/12/2022	CGM ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	Brasil
										Real.	15/01/2022	02/02/2022			07/02/2022	24/02/2022	22/04/2022			28/04/2022	10/05/2022			

FONPLATA acuerda con todos sus beneficiarios y prestatarios, el uso y cumplimiento de los principios y procedimientos regulados en sus Políticas para la Adquisición de bienes, obras y servicios en Operaciones financiadas por FONPLATA (R.D. 1394/2017). La publicación de los Planes Anuales de Adquisiciones (PAC) vigentes y concluidos, tiene como única finalidad, la divulgación de la información contenida en los mismos. Siendo que los Beneficiarios y Prestatarios de las operaciones financiadas por FONPLATA son los responsables últimos en la ejecución de las mismas, FONPLATA no se responsabiliza por el contenido de dichos documentos. Informaciones adicionales deberán requerirse directamente del Beneficiario, Prestatario y/o Organismo Ejecutor.